



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT LA 31 DECEMBRIE 2024

Acest raport oferă o sinteză a activității desfășurate în cadrul companiei în perioada ianuarie - decembrie 2024, evidențiind prin cifre și date relevante progresele înregistrate în consolidarea obiectivelor strategice asumate. Totodată, reflectă valorile organizației și principalele ținte de performanță economică.

1. EFICIENȚA ECONOMICĂ

Obiectivul eficienței economice trebuie abordat în contextul constrângerilor specifice sectorului serviciilor publice, în special al celor de alimentare cu apă și canalizare.

Situația economică a Companiei de Apă Arad pe perioada ianuarie – decembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie – decembrie 2023 se prezintă astfel:

Explicații	Ianuarie – Decembrie 2023	Ianuarie – Decembrie 2024	Diferențe Ianuarie – Decembrie 2024 – Ianuarie – Decembrie 2023
Cifra de afaceri	124.869.306	172.684.579	47.815.272
Venituri totale	149.010.911	202.517.578	53.506.667
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>146.116.831</i>	<i>198.893.176</i>	<i>52.776.344</i>
Venituri din activitatea de baza	122.866.774	170.907.973	48.041.200

- Apa potabila	62.339.944	86.519.718	24.179.773
-Canalizare menajera	56.158.469	81.051.697	24.893.227
-Canalizare pluvială	4.368.360	3.309.307	-1.059.054
Venituri din vanzarea energiei solare	0	27.252	27.252
Venituri din alte activitati	2.002.533	1.776.605	-225.927
Alte venituri	9.835.150	13.776.846	3.941.696
Venituri din penalitati si amortizari	11.412.375	12.431.751	1.019.376
<i>Venituri financiare</i>	<i>2.894.079</i>	<i>3.624.402</i>	<i>730.323</i>
Cheltuieli totale	141.561.133	171.712.523	30.151.390
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>140.014.701</i>	<i>170.662.485</i>	<i>30.647.784</i>
Cheltuieli cu bunuri si servicii	37.617.467	38.225.955	608.488
Cheltuieli impozite si taxe	23.460.875	44.015.082	20.554.208
Cheltuieli cu personalul	65.370.193	75.969.775	10.599.582
Alte cheltuieli de exploatare	13.566.166	12.451.673	-1.114.493
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>1.546.432</i>	<i>1.050.037</i>	<i>-496.394</i>
Profit/Pierdere total brut	7.449.777	30.805.055	23.355.277
<i>Profit/Pierdere din exploatare</i>	<i>6.102.130</i>	<i>28.230.690</i>	<i>22.128.561</i>
<i>Profit/Pierdere financiara</i>	<i>1.347.647</i>	<i>2.574.364</i>	<i>1.226.717</i>

VENITURI

Creșterea veniturilor din **activitatea de bază** comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut este determinată de doi factori: volumul de apă distribuită și colectată, precum și evoluția prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare.

La apă potabilă se înregistrează o majorare a producției față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii consumului la toate categoriile de consumatori. Și la canalizare menajeră s-a înregistrat o majorare datorită producției mai mari înregistrate la agenții economici, în timp ce la populație și instituții s-a înregistrat o ușoară scădere comparativ cu anul anterior. La canalizare pluvială s-a înregistrat o scădere, de 687.695 mc față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită cantităților mai reduse de precipitații ce au fost înregistrate, conform comunicărilor primite de la Administrația Națională de Meteorologie.

Mc

	Ianuarie - Decembrie 2023	Ianuarie – Decembrie 2024	Diferente
Apa potabila	12.803.301	13.506.295	702.994
Canalizare menajera	9.770.688	10.146.227	375.538
Canalizare pluviala	2.836.596	2.148.900	-687.695

Creșterea veniturilor din activitatea de bază este rezultatul creșterii veniturilor atât la activitatea de apă potabilă cât și la cea de canalizare menajeră, ca urmare a creșterii producției dar și datorită majorării prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare menajeră conform implementării strategiei de tarificare aferente planului de afaceri ce a fost avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobat ulterior de către AGA ADIAC Județul Arad prin Hotărârea nr. 17.08.2023. O influență negativă asupra veniturilor din activitatea de bază l-au avut cele din canalizarea pluvială care sunt mai reduse comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut datorită producției mai mici înregistrate conform datelor comunicate de către ANM, în condițiile în care tariful la această activitate a rămas nemodificat.

Lei

	Ianuarie - Decembrie 2023	Ianuarie - Decembrie 2024	Diferente
Apă potabilă	4,87	6,41	1,54
Canalizare menajeră	5,75	7,99	2,24
Canalizare pluvial	1,54	1,54	0,00

O contribuție la creșterea veniturilor a avut-o și vânzarea surplusului de energie solară ce a fost obținut din parcurile fotovoltaice ce au fost puse în funcțiune începând cu acest an, venituri sunt în sumă de 27.252,30 lei.

Scăderea **veniturilor din alte activități** cu 225.927 lei reflectă o dinamică mixtă. Pe de o parte, s-au înregistrat creșteri ale veniturilor din branșamente, avize tehnice, metrologie, devize pentru despăgubiri (recuperarea daunelor suportate de companie) și prestări de servicii către terți. Pe de altă parte, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, anumite activități au generat venituri mai mici, influențând negativ acest capitol. Printre acestea se numără proiectarea pentru terți – ca urmare a orientării compartimentului de proiectare către investițiile din surse proprii, în timp ce: serviciile de laborator, desfundarea canalelor și

vidanțarea, taxa pentru acordul de preluare, asistența tehnică pentru apă și canalizare, vânzările de materiale și energie electrică, au fost toate afectate de o cerere mai redusă. De asemenea, veniturile din tariful de rebranșare-debranșare au scăzut semnificativ, pe fondul unui număr mai mic de sistări ale serviciilor de apă pentru clienții rău-platnici.

Majorarea **altor venituri din exploatare** cu 3.941.696 lei față de aceeași perioadă a anului precedent se datorează, creșterii a veniturilor din imobilizări secții, ca urmare a sporirii volumului de investiții în anul 2024 conform planului aprobat, a veniturilor din investiții din Interreg RO – HU și a celor din producția stocată. Acest rezultat pozitiv a fost susținut de creșterea veniturilor comparativ cu anul anterior din subvențiile acordate conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, precum și din recunoașterea la venituri a părții corespunzătoare a subvenției IID pentru cheltuielile de întreținere planificate, finanțate din Fondul IID, aceste costuri nefiind incluse în prețul apei potabile și al tarifului de canalizare. Singura scădere a veniturilor a fost înregistrată în categoria veniturilor din imobilizări – prestări construcții, ca urmare a implementării unor proiecte de investiții cu randament mai redus.

Veniturile din penalități și amortizări: au înregistrat o creștere de 1.019.376 lei, determinată în principal de majorarea veniturilor din amortizarea mijloacelor fixe finanțate integral din surse proprii – fond IID (cont 475), recunoscute ca venit. Subvenția a fost înregistrată la nivelul amortismentului aferent perioadei ianuarie – decembrie 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, art. 402, alin. (2). În schimb, celelalte categorii de venituri, precum penalitățile, amortizarea și alte venituri, au înregistrat scăderi comparativ cu anul anterior.

Veniturile financiare au scăzut cu 730.323 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut și este efectul diferențelor mai nefavorabile de curs valutar care au dus la o scădere a acestor venituri, din diferențele de curs cu 373.567 lei, față de ianuarie – decembrie 2023. O creștere semnificativă s-a înregistrat la veniturile din dobânzi, cu 1.103.890 lei, ca urmare a creșterii nivelului depozitelor constituite.

CHELTUIELI

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au înregistrat o creștere de 608.488 lei, influențată de următoarele evoluții:

Cheltuielile aferente stocurilor au crescut cu 287.213 lei, în principal din cauza majorării costurilor cu materiile prime (+355.533 lei). Această creștere a fost determinată de cheltuielile suplimentare pentru investiții și reparații, precum

și de creșterea prețurilor de achiziție, ca urmare a încheierii unor noi contracte cu furnizorii. Cheltuielile cu materialele consumabile au înregistrat un avans de 557.682 lei, pe fondul creșterii continue a prețurilor de achiziție pentru materiale consumabile, combustibili, reactivi și piese de schimb.

Reducerea cheltuielilor s-a manifestat în categoria obiectelor de inventar, unde s-a consemnat o scădere de 960.284 lei față de anul anterior. Această diminuare este rezultatul procesului de înlocuire a contoarelor mecanice cu contoare digitale, care sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe, reducând astfel cheltuielile asociate obiectelor de inventar.

Alte creșteri s-au mai înregistrat la: cheltuielile cu apa captată deductibilă de 498.740 lei, iar la apă evacuată deductibilă cu 321.407 lei, datorită creșterii prețurilor practicate de către Apele Române dar și a unei producții mai mari înregistrate comparativ cu anul anterior. La energie electrică se înregistrează o economie comparativ cu anul precedent de 310.431 lei, ca urmare în principal a aportului adus de panourile fotovoltaice. Reduceri ale cheltuielilor față de perioada ianuarie - decembrie 2023 se înregistrează și la gaze și energia termică prin modernizarea unor sisteme de încălzire și înlocuirea unor centrale pe gaz mai vechi cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic. La apa captată nedeductibilă și la apa evacuată nedeductibilă au fost înregistrate cheltuieli mai reduse în perioada ianuarie - decembrie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut ca urmare a unui nivel mai mic de pierderi înregistrat.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți au crescut cu 392.103 lei, datorită în principal majorării cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile de 340.831 lei și cele cu asigurările cu 41.910 lei, prin înregistrarea unor tarife mai ridicate la aceste tipuri de servicii. Alte majorări importante se înregistrează și la cheltuielile bancare ca urmare a creșterii numărului de operațiuni bancare dar și a numărului de tranzacții efectuate pe portal. Cheltuielile cu paza au crescut ca urmare a majorării tarifului practicat de societatea de pază începând cu 01.03.2024 de la 28,55 lei/oră/agent pază la 31,41 lei/oră/agent pază. Majorarea cheltuielilor cu reviziile și reparațiile la pompe este rezultatul unui număr mai mare de intervenții ce au fost necesare dar și a creșterii prețurilor practicate de cei care realizează mentenanța, majorări ale cheltuielilor s-au înregistrat și la hidrofor datorită creșterii prețului unitar pentru apa pompată, în baza Actului adițional nr. 8/2024 la contractul de prestarea serviciului / hidrofor nr. 12/15.06.2022, de la 2,63 lei/mc la 2,80 lei/mc. Creșterea cheltuielilor cu serviciile de arhivare sunt rezultatul încheierii unui nou contract cu o firmă protejată, ce beneficiază de prevederile Legii 488/2006 republicată și modificată de Legea nr. 193/2020, aceste cheltuieli sunt suportate de la bugetul statului prin diminuarea vărsămintelor datorate de către Compania de Apă pentru persoanele cu handicap neîncadrate. O creștere importantă s-a mai înregistrat și la cheltuielile cu inspecțiile periodice și reviziile ca urmare a majorării tarifelor practicate de către

service-uri dar și a numărului mare de intervenții necesare asupra parcului auto datorită vechimii acestuia. Economii mai importante s-au realizat față de anul anterior la cheltuielile de deplasare, distribuție facturi ca urmare a reînțeleperii distribuirii facturilor în județ prin casieri, cheltuieli cu serviciile și programele informatice, studii nămol și monitorizare de audit DSP și CRSP datorită schimbărilor legislative care au dus la un număr mai redus de acțiuni întreprinse de către aceștia.

La **cheltuielile cu impozitele și taxele** s-a înregistrat o creștere de 20.554.208 lei. Principala cauză care a condus la această creștere o reprezintă cheltuielile cu redevența care s-au majorat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu 20.275.988 lei, ca urmare a implementării strategiei cu redevența ca parte a strategiei de tarificare aferente planului de afaceri ce a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230 din 2022, strategie ce a fost avizată de către ANRSC prin Avizului conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată de către AGA ADIAC prin Hot. nr. 17 din 2023. Creșteri mai importante de taxe sunt și cele cu contribuția operatorului la serviciile prestate plătită la ANRSC și noua taxă ce se plătește către AMEPIP de 0,09% din veniturile totale ale companiei.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu suma de 10.599.582 lei și este efectul:

- majorarea salariului minim pe economie conform HG 900/2023 începând cu 1 octombrie 2023 de la 3.000 lei la 3.300 lei,
- începând cu data de 01.10.2023 salariul de bază minim brut în cadrul Companiei de Apă Arad S.A. s-a stabilit la suma de 3.350 lei lunar, având în vedere prevederile Art. 164, alin. (2 ^1) și alin. (2 ^2) a Legii 53/2003 Codul Muncii, un salariat nu poate să fie încadrat pe o perioadă mai mare de 2 ani cu salariul minim brut pe țară garantat în plată astfel, pentru cei cărora li se aplică aceste prevederi majorarea salariului minim în cadrul Companiei de Apă Arad S.A., s-a făcut de la 3.080 lei la 3.350 lei începând cu 01.10.2023,
- creșterea salariului minim începând cu 1 iulie 2024, la 3.700 lei,
- creșterea valorii tichetelor de masă de la 30 de lei în Sem I 2023, la 35 de lei/tichet în perioada ianuarie – martie 2024. Începând cu luna aprilie 2024, valoarea nominală a tichetelor de masa acordate salariaților a crescut la 40 de lei/tichet.
- reîntregirilor salariale ca urmare a majorărilor acordate în cursul anului 2023 pentru o parte dintre angajați, ponderea cea mai importantă fiind reprezentată de către muncitori;

- creșterii contribuției aferente salariilor proporțional cu creșterea acestora;

Reducerea **altor cheltuieli din exploatare** cu 1.114.493 lei este rezultatul unui efect combinat: majorarea cheltuielilor cu amortizarea cu 3.816.914 lei, ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi mijloace fixe, a fost echilibrată de veniturile generate din ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane, în sumă de 4.839.499 lei.

Scăderea **cheltuielilor financiare** cu 496.394 lei se datorează evoluției mai favorabile față de aceeași perioadă a anului trecut a diferențelor de curs valutar, diferențe de curs ce sunt calculate la creditul accesat de companie pentru susținerea realizării proiectului POS Mediu/POIM. Cheltuielilor cu dobânzile au scăzut influențând și ele pozitiv cheltuielile financiare, aceste dobânzi sunt aferente creditului accesat pentru proiectul POS Mediu/POIM.

REZULTATUL ECONOMIC

În anul 2024 Compania de Apă Arad SA a înregistrat un profit brut în sumă de 30.805.055 lei, față de profitul de 7.449.777 înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023. Profitul din exploatare este de 28.230.690 lei, având ca și cauză creșterea veniturilor din exploatare cu 52.776.344 lei, în timp ce cheltuielile din exploatare au crescut cu doar 30.647.784 lei. O influență pozitivă la obținerea acestui rezultat l-a avut și profitul financiar de 1.226.717 lei.

ANALIZA ECONOMICĂ A MICROSISTEMELOR ÎN PERIOADA IANUARIE – DECEMBRIE 2024

Principalul obiectiv al Companiei de Apă este eficiența economică, care înseamnă legătura dintre resursele alocate pentru desfășurarea activității și rezultatele obținute de pe urma acesteia, mai exact optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului, analiza cost/beneficiu a serviciului furnizat.

Detaliem în continuare situația economică a microsistemelor unde Compania de Apă Arad este operator regional:

Nr. crt.	DENUMIRE	VENITURI	CHELTUIELI	+ PROFIT - PIERDERE	Cantit.apa distrib.(mc)	Tarif	Pret de cost
	Apa potabila Arad	60.211.696,47	37.793.226,92	22.418.469,55	9.390.305,93	6,41	4,02
1	Apa potabila Zerind	68.220,63	239.623,66	-171.403,03	10.642,85	6,41	22,51
2	Apa potabila Peregu Mare	296.140,28	363.964,33	-67.824,05	46.231,12	6,41	7,87
3	Apa potabila Casoaia	12.501,96	31.368,38	-18.866,42	1.950,35	6,41	16,08
4	Apa potabila Mailat Manastur	307.085,35	579.558,52	-272.473,17	47.916,20	6,41	12,10
5	Apa potabila Dorobanti	136.393,70	269.050,43	-132.656,73	21.292,00	6,41	12,64
6	Apa potabila Cermei	440.824,65	688.263,76	-247.439,11	68.853,00	6,40	10,00
7	Apa potabila Halmagel+Varfurile	721.337,21	1.202.761,71	-481.424,50	112.614,02	6,41	10,68
8	Apa potabila Sagu	497.736,02	390.334,91	107.401,11	77.762,00	6,40	5,02
9	Apa potabila Chisindia	161.691,24	466.936,53	-305.245,29	25.220,78	6,41	18,51
10	Apa potabila Ineu	2.710.148,44	3.412.841,93	-702.693,49	422.364,27	6,42	8,08
11	Apa potabila Curtici	1.520.898,65	1.656.940,70	-136.042,05	237.442,21	6,41	6,98
12	Apa potabila Graniceri	241.909,65	726.794,05	-484.884,40	37.819,36	6,40	19,22
13	Apa potabila Pincota	2.459.639,33	3.700.039,12	-1.240.399,79	384.977,93	6,39	9,61
14	Apa potabila Gurahont	1.415.897,67	2.620.117,66	-1.204.219,99	221.008,42	6,41	11,86
15	Apa potabila Moneasa	629.460,54	1.166.442,88	-536.982,34	98.196,64	6,41	11,88
16	Apa potabila Beliu-Bocsig	1.537.219,62	2.820.719,76	-1.283.500,14	240.065,20	6,40	11,75
17	Apa potabila Sepreus	395.670,81	625.786,97	-230.116,16	61.783,91	6,40	10,13
18	Apa potabila Zarand	251.762,54	947.562,99	-695.800,45	39.378,00	6,39	24,06
19	Apa potabila Felnac	610.597,79	333.185,13	277.412,66	95.340,84	6,40	3,49
20	Apa potabila Zabrani	650.860,79	653.963,84	-3.103,05	101.534,82	6,41	6,44
21	Apa potabila Apateu	389.349,42	472.609,86	-83.260,44	60.793,00	6,40	7,77
22	Apa potabila Ghioroc	1.617.901,67	3.276.098,78	-1.658.197,11	252.469,49	6,41	12,98
23	Apa potabila Iratos	223.408,18	402.398,77	-178.990,59	34.829,09	6,41	11,55
24	Apa potabila Varsand	106.989,85	417.449,00	-310.459,15	16.690,91	6,41	25,01
25	Apa potabila Vinga	1.024.167,86	984.713,13	39.454,73	159.902,75	6,40	6,16
26	Apa potabila Savarsin	204.768,48	465.407,56	-260.639,08	31.944,61	6,41	14,57
27	Apa potabila Taut-Tirnova	278.219,78	373.063,00	-94.843,22	42.575,15	6,53	8,76
28	Apa potabila Pecica	1.976.970,68	2.702.964,43	-725.993,75	308.659,59	6,41	8,76
29	Apa potabila Lipova	2.211.159,20	2.266.373,99	-55.214,79	345.366,29	6,40	6,56
30	Apa potabila Santana	1.855.739,35	2.607.771,68	-752.032,33	289.883,77	6,40	9,00
31	Apa potabila Nadlac	1.413.259,59	2.341.171,82	-927.912,23	220.480,42	6,41	10,62
	TOTAL APA POTABILA	86.579.627,40	76.999.506,20	9.580.121,20	13.506.294,92	6,41	5,70
32	Canal Arad	65.515.722,45	38.631.546,86	26.884.175,59	8.190.830,79	8,00	4,72
33	Canal Halmagiu-Halmagel	130.027,84	374.611,96	-244.584,12	16.267,48	7,99	23,03
34	Canal Sagu	349.394,77	663.802,62	-314.407,85	43.804,00	7,98	15,15
35	Canal Ineu	2.147.471,38	1.933.266,04	214.205,34	267.447,42	8,03	7,23
36	Canal Curtici	1.653.420,06	4.361.616,33	-2.708.196,27	206.767,21	8,00	21,09
37	Canal Pincota	1.101.357,35	4.080.587,13	-2.979.229,78	138.003,38	7,98	29,57

38	Canal Gurahont	191.475,30	370.932,34	-179.457,04	23.962,42	7,99	15,48
39	Canal Moneasa	376.463,31	774.918,41	-398.455,10	47.114,49	7,99	16,45
40	Canal Dezna	172.393,79	309.016,52	-136.622,73	21.576,19	7,99	14,32
41	Canal Beliu	284.093,34	665.511,02	-381.417,68	35.610,07	7,98	18,69
42	Canal Ghioroc	849.851,15	3.217.546,43	-2.367.695,28	106.394,74	7,99	30,24
43	Canal Siria	684.984,44	1.888.462,87	-1.203.478,43	85.683,35	7,99	22,04
44	Canal Savarsin	213.993,95	498.542,74	-284.548,79	26.782,75	7,99	18,61
45	Canal Macea Sanmartin	174.415,85	817.853,04	-643.437,19	21.833,93	7,99	37,46
46	Canal Pecica	2.206.704,41	4.449.651,44	-2.242.947,03	276.352,66	7,99	16,10
47	Canal Lipova	1.915.525,66	2.088.167,08	-172.641,42	240.012,57	7,98	8,70
48	Canal Santana	1.888.301,83	3.703.310,97	-1.815.009,14	236.524,11	7,98	15,66
49	Canal Nadlac	1.288.451,88	2.946.480,78	-1.658.028,90	161.259,00	7,99	18,27
	TOTAL CANAL	81.144.048,76	71.775.824,58	9.368.224,18	10.146.226,56	8,00	7,07
	CANAL PLUVIAL	3.309.306,50	2.705.120,85	604.185,65	2.148.900,32	1,54	1,26

Analizând situația economică a fiecărui microsistem în parte se constată că la apă potabilă în afară de microsistemele Arad (Arad, Fântânele, Livada, Zimand Cuz, Zimandu Nou, Șimand, Zădăreni, Vladimirescu, Sânpaul, Sânlăeni, Mândruloc, Andrei Șaguna, Cicir, Șofronea, Horia, Călugăreni, Frumușeni, Aluniș, Bodrog), Șagu, Felnac și Vinga, toate celelalte microsisteme sunt pe pierdere. La canal, profit s-a înregistrat la microsistemul Arad și Ineu, în timp ce toate celelalte microsisteme din județ înregistrează pierdere. La activitatea de canalizare pluvială s-a înregistrat profit.

Având în vedere pierderile semnificative înregistrate la nivelul microsistemelor de alimentare cu apă din județ, se impune adoptarea unor măsuri urgente și coerente de eficientizare operațională, cu scopul de a reduce pierderile și de a îmbunătăți performanța economică și tehnică a acestora. În acest sens, direcțiile principale de acțiune includ:

- **Creșterea producției și a veniturilor** prin racordarea de noi consumatori, atât casnici, cât și non-casnici, precum și prin extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru a acoperi zonele insuficient deservite;
- **Implementarea unui program sistematic de monitorizare și mentenanță** a rețelelor, care să permită depistarea timpurie a avariilor și intervenția rapidă pentru remedierea acestora, reducând astfel pierderile tehnice și impactul asupra consumatorilor;
- **Înlocuirea conductelor învechite și uzate**, în special în zonele cu un istoric ridicat de avarii, pentru a reduce pierderile cauzate de fisuri sau spargeri frecvente;

- **Instalarea de contoare inteligente (smart metering)** la nivelul punctelor de consum, în vederea monitorizării în timp real a debitului, identificării consumului anormal și detectării rapide a scurgerilor sau pierderilor necontrolate;
- **Intensificarea controalelor de teren** pentru identificarea consumatorilor ilegali sau a racordărilor clandestine, care contribuie la pierderi comerciale semnificative;
- **Optimizarea proceselor de producție și distribuție**, prin măsuri de eficiență energetică, modernizarea echipamentelor și digitalizarea sistemelor de operare;
- **Reducerea costurilor operaționale**, atât în ceea ce privește achiziția de bunuri și servicii, cât și printr-o alocare mai eficientă a resurselor umane, în vederea creșterii productivității;
- **Extinderea capacităților de stocare a apei**, pentru a asigura un flux constant și sustenabil în perioadele de consum maxim sau în situații de urgență, contribuind astfel la continuitatea serviciului și la satisfacerea cerințelor populației.

Una dintre cauzele înregistrării pierderilor la activitățile de apă și canal din județ este și practicarea de tarife sub nivelul prețului de cost, și anume cele mai mari prețuri de cost se înregistrează la:

1	Apă Vărșand	25,01 lei/mc
2	Apă Zărand	24,06 lei/mc
3	Apă Zerind	22,51 lei/mc
4	Apă Grăniceri	19,22 lei/mc
5	Apă Chisindia	18,51 lei/mc
6	Apă Căsoaia	16,08 lei/mc
7	Apă Săvârșin	14,57 lei/mc
8	Apă Ghioroc	12,98 lei/mc
9	Apă Dorobanți	12,64 lei/mc
10	Apă Mailat-Mănăștur	12,10 lei/mc
11	Apă Moneasa	11,88 lei/mc
12	Apă Gurahonț	11,86 lei/mc
13	Apă Beliu - Bocsig	11,75 lei/mc
14	Apă Iratoș	11,55 lei/mc

15	Apă Hălmăgel - Vârfurile	10,68 lei/mc
16	Canal Macea Sânmartin	37,46 lei/mc
17	Canal Ghioroc	30,24 lei/mc
18	Canal Pâncota	29,57 lei/mc
19	Canal Hălmagiu	23,03 lei/mc
20	Canal Șiria	22,04 lei/mc
21	Canal Curtici	21,09 lei/mc
22	Canal Beliu	18,69 lei/mc
23	Canal Săvârșin	18,61 lei/mc
24	Canal Nădlac	18,27 lei/mc
25	Canal Moneasa	16,45 lei/mc
26	Canal Pecica	16,10 lei/mc
27	Canal Sântana	15,66 lei/mc
28	Canal Gurahonț	15,48 lei/mc
29	Canal Șagu	15,15 lei/mc
30	Canal Dezna	14,32 lei/mc

O altă cauză a pierderilor la activitatea de apă o reprezintă menținerea consumului specific la un nivel scăzut de 2,92 mc/loc/lună, față de 6,3 mc/loc/lună cât este reglementat prin Ord 29/H/1993, înregistrându-se o scădere de 0,05 mc/loc/lună, față de la consumul mediu de 2,97 mc/loc/lună înregistrat în aceeași perioadă a anului 2023. Cele mai mici consumuri specifice se înregistrează la microsistemele:

Microsistem/localitate	Consum specific (mc apa/persoana/luna)
Microsistem Căsoaia	1.78
Microsistem Hălmăgel	2.29
Microsistem Cermei	2,30
Microsistem Șepreuș	2,37
Microsistem Săvârșin	2,38
Microsistem Vârșand	2,38
Microsistem Zărand	2,46
Microsistem Moneasa	2.49
Microsistem Bocsig	2,52
Microsistem Chisindia	2.52
Microsistem Gurahonț	2.53
Microsistem Nădlac	2,66

Având în vedere eficientizarea activității este necesară elaborarea unui plan de monitorizare pentru fiecare microsistem în parte, care să cuprindă atât măsuri de creștere a veniturilor cât și de reducere a costurilor de exploatare.

ÎNCADRAREA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI PROFITULUI ÎN PREVEDERILE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI ÎN LIMITELE LEGALE

Față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli realizarea veniturilor, cheltuielilor și a profitului se prezintă astfel:

Explicații	Prevederi Ianuarie – Decembrie 2024	Realizat Ianuarie – Decembrie 2024	Diferențe Realizat Ianuarie – Decembrie 2024 – Prevederi Ianuarie – Decembrie 2024
Cifra de afaceri	169.362.258	172.684.579	3.322.321
Venituri totale	195.522.782	202.517.578	6.994.796
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>192.827.258</i>	<i>198.893.176</i>	<i>6.065.918</i>
Venituri din activitatea de baza	167.658.808	170.907.973	3.249.165
- Apa potabila	85.650.469	86.519.718	869.249
-Canalizare menajera	78.921.962	81.051.697	2.129.735
-Canalizare pluvială	3.080.000	3.309.307	229.307
Venituri din vanzarea energiei solare	6.378	27.252	20.875
Venituri din alte activitati	1.703.450	1.776.605	73.156
Alte venituri	13.080.000	13.776.846	696.846

Venituri din penalitati si amortizari	10.385.000	12.431.751	2.046.751
<i>Venituri financiare</i>	<i>2.695.524</i>	<i>3.624.402</i>	<i>928.878</i>
Cheltuieli totale	181.557.474	171.712.523	-9.844.951
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>180.057.084</i>	<i>170.662.485</i>	<i>-9.394.598</i>
Cheltuieli cu bunuri si servicii	41.036.894	38.225.955	-2.810.939
Cheltuieli impozite si taxe	44.063.724	44.015.082	-48.642
Cheltuieli cu personalul	80.147.669	75.969.775	-4.177.894
Alte cheltuieli de exploatare	14.808.796	12.451.673	-2.357.123
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>1.500.390</i>	<i>1.050.037</i>	<i>-450.353</i>
Profit/Pierdere total brut	13.965.308	30.805.055	16.839.746
<i>Profit/Pierdere din exploatare</i>	<i>12.770.174</i>	<i>28.230.690</i>	<i>15.460.516</i>
<i>Profit/Pierdere financiara</i>	<i>1.195.134</i>	<i>2.574.364</i>	<i>1.379.230</i>

VENITURI

Realizarea unor **venituri din activitatea de bază** cu 3.249.165 lei peste nivelul estimat în BVC este efectul înregistrării unei producții fizice mai mari decât cea prognozată la toate activitățile de apă potabilă, canalizare menajeră și canalizare pluvială.

mc

Explicații	BVC Ianuarie - Decembrie 2024	Realizat Ianuarie -	Realizat Ianuarie - Decembrie 2024 –
------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------------

		Decembrie 2024	BVC Ianuarie – Decembrie 2024
Apă potabilă	13.371.593	13.506.295	134.702
Canalizare	9.881.258	10.146.227	264.969
Canalizare pluvială	2.000.000	2.148.900	148.900

Veniturile din activitatea de bază nu au fost influențate de către prețul la apă potabilă sau de tarifele din canalizare menajeră sau pluvială, acestea fiind cele bugetate și aplicate conform strategiei de tarificare avizate de către ANRSC și aprobate de către ADIAC.

	Prevederi BVC	Pret-tarif aprobat	Diferență
Preț apă potabila	6,41	6,41	0,00
Tarif canalizare menajeră	7,99	7,99	0,00
Tarif canalizare pluvială	1,54	1,54	0,00

O contribuție pozitivă la acest capitol de venituri l-au avut și veniturile obținute din vânzare surplusului de energie solară care s-au situat cu 20.875 lei peste prevederile bugetare.

Veniturile din **Alte activități** se situează cu 73.156 lei, peste prevederile din BVC și se datorează pe de o parte unor venituri sub estimările din BVC la o serie de activități, cele mai importante fiind la: laboratoare și energie electrică pe fondul scăderii cererii pentru acest tip de servicii din partea clienților, diminuări s-au înregistrat și la tariful pentru rebranșare / debranșare ca urmare a unui număr mai mic de acțiuni de sistare a furnizării apei pentru clienții rău platnici. Cele mai importante depășiri ale veniturilor estimate s-au înregistrat la activitățile de: branșamente apă, tehnic avize, tarif acord de preluare, taxă asistență tehnică și vânzări materiale, ce au reușit să compenseze nerealizările mai sus menționate.

Înregistrarea la **Alte venituri** a unei sume cu 696.846 lei, peste estimările din BVC se datorează în principal realizării veniturilor de la imobilizări secții venituri ce au reușit să compenseze realizările sub previziuni de la imobilizări prestări construcții, a celor din întreținere IID și investiții POIM + Interreg Ro – Hu. Un aport important la realizarea acestor venituri l-au avut și cele obținute din producția stocată de la STIRU și panourile fotovoltaice, dar și veniturile din subvenții acordate conform Legii 448/2006 actualizată.

Obținerea unor venituri din **penalități și amortizări** cu 2.046.751 lei peste prevederile din BVC este în principal rezultatul înregistrării veniturilor din penalități ca urmare a executării și încasării garanție pentru proiectul de investiții la POIM CL 1 în urma finalizării procesului cu Gothaer.

Venituri financiare au înregistrat o depășire cu 928.878 lei, peste prevederile din BVC, datorită veniturilor mai mari obținute din dobânzi, ca urmare a creșterii nivelului depozitelor constituite. Această creștere a fost influențată negativ de obținerea unor venituri din diferențele de curs valutar cu 10.231 lei, sub valoarea estimată în buget.

CHELTUIELI

Nivelul **cheltuielilor totale** este mai scăzut față de prevederile din BVC cu suma de 9.844.951 lei. La toate pozițiile aferente **cheltuielilor din exploatare** se înregistrează scăderi, în sumă totală de 9.394.598 lei, unde cea mai mare pondere o au cheltuielile cu personalul, care sunt mai mici decât prevederile din BVC cu 4.177.894 lei. Cheltuielile financiare se situează și ele sub nivelul bugetat cu 450.353 lei, datorită înregistrării unei diferențe de curs valutar mai favorabile și a unor cheltuieli cu dobânzile aferente creditului mai mici.

Scăderea **cheltuielilor cu bunurile și serviciile** cu 2.810.939 lei, este efectul reducerii cheltuielilor privind stocurile cu 1.416.581 lei, care au ca și cauză principală economiile înregistrate la: materii prime prin creșterea eficienței utilizării acestora evitând risipa, la obiectele de inventar prin extinderea duratei de utilizare a obiectelor de inventar prin întreținere și reparații adecvate dar și ca urmare a reclasificării unor obiecte de inventar ca mijloace fixe, ceea ce le elimină din categoria cheltuielilor curente. O depășire a cheltuielilor bugetate s-a înregistrat la materiale consumabile și piese de schimb ca urmare a inflației și a fluctuației de pe piața furnizorilor, precum și creșterea numărului de reparații și întreținere, fapt ce a dus la un necesar mai mare de piese de schimb și materiale auxiliare. Cheltuieli sub nivelul bugetat s-au înregistrat și la energie electrică prin contribuția importantă la procesul de producție a energiei produse de panourile fotovoltaice, dar și datorită unor consumuri specifice la apă potabilă sub cele estimate ca urmare a dotărilor cu o serie de echipamente mai eficiente energetic. Economii importante s-au mai înregistrat și la energie termică și gaze ca urmare a unui consum mai redus în timpul iernii. Alte economii au fost făcute la apa captată și apa evacuată ca urmare a reducerii nivelului pierderilor din rețele.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți sunt mai scăzute față de prevederile din BVC cu 318.327 lei, în special datorită diminuării cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile și asigurările de transport. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți sunt mai mici față de prevederile din BVC cu 1.076.031 lei, prin economiile realizate la cea mai mare parte din aceste categorii de cheltuieli, cea mai mare influență având-o cele privind: cheltuielile cu onorariile avocaților, cheltuielile cu deplasările, poșta și telecomunicații, reevaluare patrimoniu, hidrofor, serviciile de arhivare, cheltuieli privind servicii și programe informatice, evacuare apă ANIF, analize medicale, monitorizare DSP și CRSP și încasare facturi clienți Paypoint.

O diminuarea a cheltuielilor de 48.642 lei față de prevederile BVC se înregistrează la **cheltuielile cu impozitele și taxele** unde cea mai mare pondere o au economiile realizate la cele cu: impozitele și taxele pe clădiri sau TVA-ul nedeductibil.

Cea mai semnificativă economie în ceea ce privește cheltuielile comparativ cu BVC este cea a **cheltuielilor de personal** care înregistrează o scădere de 4.177.894 lei, ca urmare în principal a unui număr mediu efectiv de salariați aflați în plată, mai mic decât cel cuprins în BVC.

Economiile înregistrate față de cheltuielile estimate în BVC la categoria **Alte cheltuieli de exploatare**, în valoare de 2.357.123 lei, se datorează unui nivel mai redus decât cel prevăzut al cheltuielilor cu amortizarea, precum și ajustărilor din deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane.

Cheltuielile financiare au fost mai mici decât prevederile estimate în BVC cu 450.353 lei, datorită economiilor realizate atât din diferențele de curs valutar, cât și din dobânda aferentă creditului contractat pentru proiectul de investiții POS Mediu / POIM.

PROFIT/PIERDERE

Profitul în sumă de 30.805.055 lei, este cu 16.839.746 lei, peste prevederile asumate în buget pentru perioada ianuarie - decembrie 2024. Rezultatul este influențat de evoluția profitului din exploatare care este mai mare cu 15.460.516 lei, în perioada ianuarie – decembrie 2024, față de profitul din BVC, pe fondul obținerii unor venituri din exploatare mai mari cu 6.065.918 lei, față de valoarea

prognozată în BVC și de economia înregistrată la cheltuielile din exploatare de 9.394.598 lei. Un efect pozitiv la obținerea acestui rezultat, l-a avut obținerea de profit financiar de 1.1379.230 lei, ca urmare a evoluției mai favorabile a cursului valutar și a veniturilor din dobânzi.

CREANȚE ȘI DATORII

a) Creanțe

La data de 31.12.2024 soldul contului 411 – “Clienți” era de 20.742.243,80 lei, înregistrând o scadere cu 90.217,77 lei, față de nivelul înregistrat la 31.12.2023.

Gradul de încasare în perioada ianuarie - decembrie 2024 a fost de 100,71% comparativ cu 31.12.2023 când acest indicator era de 92,54%.

Din totalul de 20.742.243,80 lei reprezentând soldul facturilor emise până la data de 31.12.2024, suma 6.862.906,34 lei reprezintă debite mai vechi de 60 de zile din care suma de 1.837.903,33 lei reprezintă clienți incerti pentru care au fost constituite provizioane.

O atenție deosebită trebuie să fie acordată recuperării debitelor restante care pot afecta capacitatea de plată a companiei.

Denumire Client	SOLD
ECO CLEANING SERVICE SRL	159.275,61
ASOCIATIA DE PROPRIETARI STR.BICAZ NR.1-5	144.350,27
ICIM ARAD SA	121.714,35
REGINA NOPTII SRL	89.269,52
SPITALUL ORASENESC INEU	85.260,74
HIDROCONSTRUCTIA SA	45.487,01
ASOCIATIA DE PROPRIETARI PAL NEUMANN	44.935,85
PHOENIX GROUP SRL	35.297,74
SERVICII ENERGETICE BANAT SA	32.545,27
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOF. ARAD SA	31.254,19
ASOCIATIA DE CHIRIASI	30.363,38
EXCELENT PROD IMPEX SRL	27.152,38
CALDARASU ILEANA	23.364,52
BALINT STEFAN	21.674,06
MIREA CAMELIA CALINA	18.972,27
NADABAN DARIUS-VASI	17.766,33
GABOR TOCSI	17.651,93
SIRDT SA	16.879,08
MUNTEAN CLAUDIA	16.075,37

MUNTEAN RADU	15.198,27
STOICA MARIA	14.819,45
MIKLOS CATALINA	14.149,55
AMARAD SA	13.886,84
BALINT STEFAN	13.579,86
STANCA FLORENTINA	12.314,27
CIMPEANU PAVEL GEORGI LEONY	12.007,44
PRODALCO MAT SRL	11.706,89
CIRPACI RUBEN	10.378,04
CDP ENERGY SRL	10.239,38
KISS MIHAELA CAMELIA	10.104,37
MIZSANYIN SAVETA	9.840,46
MIKLOS RUPA	9.407,14
AZUR SOLAR SRL	9.293,61
ASOCIATIA DE LOCATARI STR.LUDOVIC SZANTAY NR.12	8.886,66
BALINT ROZALIA	8.852,62
SZEREDAI ROZALIA	8.582,88
VICTORIA NEW PRODUCTION SRL	8.340,36
COVACI ZENOVIA	8.328,54
SOONNA SUN SRL	8.245,69
DOROT MARIA REBECA	8.026,59
PANTEA EVA	7.609,71
FILIP NICOLAE	7.292,55
MARNINI SELF SRL	7.168,33
DAVID IOAN FLORIN	7.124,16
GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING SRL	7.088,06
ASOCIATIA DE LOCATARI STR.CEAHLAU NR.8	7.047,00
BALINT PARASCHIVA	6.864,27
ALEXIS EXPERT TEHNOCONSTRUCT SRL	6.492,45
TOTAL RECOVER SRL	6.463,80
PSV COMPANY SA BUCURESTI	6.444,00
TITUS ANAMAR SRL	6.324,48
SUCIU ADRIANA LILIANA	6.271,48
WINTER LINE SRL	6.159,13
BULBUC MIHAI	5.943,74
STEPANESCU PROD TEAM SRL	5.837,01
ROSTAS STELA	5.797,00
FRIGO NETWORK GROUP SRL	5.785,36
AUTO SML SRL	5.708,37
DRAGAN DIANA OANA	5.699,34
NEW TEXTIL PROJECT SRL	5.689,64
CALDARAS SORINEL	5.578,88
COVACI CORNEL	5.456,36
GABOR KATALIN	5.453,14
BOCSA ADELAIDE LOREDANA	5.421,92
ARSENOV DRAGUTIN MILIVOI	5.390,83
IOANOVICI ESTERA	5.285,00

MUNTEAN MARCU	5.107,55
ASOCIATIA DE LOCATARI STR.VARFUL CU DOR NR.11	5.010,64
RISTA GOMAN	4.954,62
VIDICAN FRANCISC	4.888,40

Menționăm că, referitor la recuperarea sumelor de mai sus, s-au efectuat demersurile necesare conform procedurilor. Se impune supravegherea susținută a acestor creanțe, sume care pot afecta capacitatea de plata a companiei.

b) Datorii

Credite: Compania a contractat un credit la BCR pentru cofinanțarea măsurii POS – POIM.

Situația creditului este următoarea:

Credit POS – POIM

-Valoare contractată	13.987.129 EURO
-Perioada acordării	15 ani
-Perioada de grație	3 ani
-Suma trasă	15.386.109,86 EURO
-Prima rată de rambursare	10 mai 2015
-Ultima rată de rambursare	08 mai 2026
-Dobânda	EURIBOR(4,564%) + marjă de 1,70%
-Comisioane	0 EURO
-Sold 31.12.2024	2.205.057,74 EURO

Până la această dată toate obligațiile prevăzute în contractul de împrumut privind rambursarea ratelor, plății dobânzilor și comisioanelor au fost respectate.

La data de 31.12.2024 soldul contului IID este de 42.945.149,84 lei, sumă din care se achită cu prioritate serviciul datoriei.

Ținând cont de disponibilul aflat în contul IID, nu există riscul neplății în termen, în anul 2025, a datoriei interne.

Furnizori:

La data de 31.12.2024 situația furnizorilor înregistrați de companie se prezintă astfel:

Lei

	TOTAL
Furnizori producție	962.845
Furnizori investiții	97.138

Menționăm ca la data de 31.12.2024 nu au existat furnizori restanți.

RESPECTAREA PREVEDERILOR ORDONANȚEI 26/2013-actualizată

În conformitate cu prevederile art.10 din OG.26/2013 actualizata, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate;

d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

f) creșterea nivelului câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcție de indicatorii economico-financiar realizați în anul precedent.

Se impune o analiză riguroasă în special a cheltuielilor pentru încadrarea acestora în nivelul aprobat până la finele anului.

ACTE JURIDICE DERULATE DE COMPANIE ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE ART. 52 DIN OUG 109/2011 (*actualizată*)

Raportul Companiei de Apă cu toate autoritățile acționare ale societății, mai puțin Consiliul Local Arad, este cel care rezultă din relația de acționariat și furnizor de utilități, respectiv Compania de Apă plătește redevența cuvenită, dividendele, impozitul pe profit iar consiliile locale respective restituie aceste sume în contul IID al companiei în termenul prevăzut în Contractul de Delegare. De asemenea, conform prevederilor legale, compania plătește impozitele și taxele locale, iar autoritățile locale achită valoarea serviciilor de utilități prestate de companie.

Acționarul majoritar al Companiei de Apă este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al companiei.

Plățile și încasările realizate între Compania de Apă și Consiliul Județean în cursul Trim IV 2024 sunt cele care rezultă din calitatea de acționar majoritar al societății, din aplicarea prevederilor Contractului de Delegare nr.648/2009, a contractului de furnizare servicii apă și canal, semnat de companie în calitate de furnizor de utilități și a prevederilor contractului de finanțare pentru Programul POIM și INTERREG RO - HU.

SARCINILE IMPUSE DE LEGEA CONTABILITĂȚII

Referitor la realizarea sarcinilor prevăzute de Legea contabilității – actualizată, menționăm că evidența contabilă este condusă la zi, înregistrările în contabilitate s-au făcut corect.

La darea în consum a materialelor se utilizează metoda costului mediu ponderat, iar metoda de amortizare este cea liniară. Pragul valoric de înregistrare a mijloacelor fixe este cel prevăzut de legislația românească, respectiv 2.500 lei (RON), (HG nr. 276/2013).

Mijloacele fixe cuprinse în Grupa 1 - Constructii au fost reevaluate în conformitate cu prevederile legale la valoarea justă de la 31 decembrie 2024. Valoarea justă a mijloacelor fixe din grupa I stabilită la 31.12.2024 este de 94.257.994,03 lei. Evaluarea a fost făcută de către PFA TODERICI MARIUS VICTOR - evaluator tehnic autorizat și a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al companiei prin Decizia nr 12/18.02.2025

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principalele reguli prevăzute de Legea 82/1991-actualizată și a Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul MFP nr 1802/2014, iar înregistrarea datelor în formularele de raportare s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestora .

Posturile înscrise în Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Auditul intern este organizat într-un compartiment distinct în cadrul companiei, iar controlul intern în conformitate cu aprobarea dată de Consiliul de Administrație.

Controlul Financiar Preventiv este asumat cu respectarea prevederilor legale.

2. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIULUI

Pentru modernizarea și îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, compania a derulat de-a lungul anilor și desfășoară și în continuare, investiții de anvergură prin programe europene, precum și din sursele proprii ale companiei.

I. Investiții și reabilitări finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM:

1. PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul


Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și
Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133,567.269 LEI**, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;
- ⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Progres fizic Faza II: 100%.



Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiuni apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria,

care vizează

- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇒ reabilitarea unui front de captare.

în aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 30.06.2024

Contracte recepționate

CL1 - Reabilitare rețele de apă în Municipiul și aducțiune Fântânele

Valoare finală de contract: 23.689.936,64 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L. din 22.03.2021.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Contractul prevede lucrări de reabilitarea a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

În data de 30.12.2022, a fost emis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 26214.

În data de 09.01.2023, Biroul Supervizare Lucrări a emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Planificat: în luna ianuarie a anului 2025, Compania de Apă Arad S.A., în calitate de beneficiar al investiției CL1 - *Reabilitare rețele de apă în Municipiul și aducțiune Fântânele*, are planificată recepția finală a lucrărilor, în urma expirării perioadei de notificare a defectelor de 25 de luni.

CL3 Reabilitare rețea canalizare mun. Arad și tratare nămol la SE Arad

Valoare finală de contract: 11.227.577,11 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 05.04.2023.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea rețelelor de canalizare pe două mari artere:

- ⇒ Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu, pe o lungime de 2.683m
- ⇒ Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos, pe o lungime de 2.327m și căminele de vane și racordurile aferente.

La data de 31.03.2023 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 7022.

CL5 - Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector de transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 33.432.386,88 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 15.05.2020.

Antreprenor: CONAR S.A.

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

La data de 15.05.2020 au fost emise: P.V. Recepție Finală nr. 9195 –SEAU Curtici și P.V. Recepție Finală nr. 9196 - SEAU Sântana.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 15.05.2020.

CL6 - Reabilitare captare apă, stație de tratare apă și rezervor de apă în Ineu

Valoare finală de contract: 8.344.873,33 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 16.02.2018.

Antreprenor: Asocieria INTECO HOLDING S.R.L. și PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;
- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

La data de 15.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5388.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.03.2018.

CL7 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Valoare finală de contract: 62.117.651,55 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 24.06.2020, revizuit.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de branșamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Galșa.

La data de 08.05.2010 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 8947.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 10.05.2019, fiind revizuit la data de 24.06.2020.

CL8 - Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 20.637.313,08 LEI (fără TVA), conform C.R.F din 12.03.2021.

Antreprenor: Asociera RADEXIM TRANS S.R.L. –ADISS S.A. – TISOTI EXIM S.R.L.

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi;
- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi

La data de 12.03.2021 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5227.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 12.03.2021.

CL9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova

Valoare totală a investiției: 30.192.862,41 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 27.11.2017.

Antreprenor: UNIVRO S.R.L.

Sector apă:

- ⇒ reabilitarea a 9,93 km de rețele de apă în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ extinderea cu 13.71 km a rețelelor de alimentare cu apă din Cuvin, Păuliș și Lipova
- ⇒ executarea a 17,09 km de aducțiune apă Vladimirescu-Ghioroc.

Sector canalizare:

- ⇒ reabilitarea a 2,42 km de rețele de canalizare din Lipova,
- ⇒ extinderea cu 31,60 km a rețelelor de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ 3,28 km conducte de refulare în Ghioroc, Cuvin și Miniș,
- ⇒ 5 Stații de Pompare Apă Uzată în Ghioroc, Cuvin, Miniș și Păuliș,
- ⇒ 3 Stații de Ridicare Presiune Apă Potabilă în Lipova,

La data de 22.11.2017 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 23150.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 27.11.2017.

CL 11 - Stație de epurare nouă Nădlac

Valoare finală de contract: 9.992.593,04 LEI (fără TVA), conform C.R.F din 16.12.2022.

Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L

Contractul de lucrări a vizat construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

La data de 15.12.2022 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 25359.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 16.12.2022.

CL13 - Stație de Epurare Pecica

Antreprenor: Asociera Hidroconstrucția SA - Probit SRL

Valoare totală a investiției: 15.183.702,02 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 30.03.2017.

⇒ Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

La data de 28.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 6314.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 30.03.2017.

CL14 - Modernizare stație de epurare Șiria

Valoare contract: 8.819.168,89 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 23.12.2022.

Antreprenor: ADISS S.A.

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare mecano-biologice proiectată pentru o capacitate 7.000 de persoane echivalente, la un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

La data de 22.12.2022 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 25879.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 23.12.2022.

2. PROIECT: *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+ 106397*



Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

Data de semnare: 16.11.2017

Data finalizare: 31.12.2023 (Conform Actului Adițional nr. 5/27.12.2022)

Valoare contract: 7.282.084,03 LEI (fără TVA)

Părți: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management

Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

Valoare totală eligibilă → **7.282.084,03 LEI** (1.620.617,80 Euro) (fără TVA), din care:

⇒ **(99%)** finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI - **7.209.263,16 LEI** (1.604.411,62 Euro), formată din contribuții de la:

- **(85%)** Fondul de Coeziune – 6.189.771,41 LEI (1.377.525,13 Euro),
- **(14%)** Bugetul de Stat – 1.019.491,75 LEI (226.886,48 Euro),

⇒ **(1%)** cofinanțare Compania de Apă Arad S.A - 72.820,87 LEI (16.206,18 Euro).

Sume alocate din fonduri publice naționale conform OUG nr. 60/2020: 4.524.000 LEI (1.006.809,99 Euro) (fără TVA).

Valoarea totală a Proiectului este de 14.049.240 LEI (3.126.639,07 Euro) (cu TVA).

Proiectul *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020* are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020,

asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Finanțarea a fost obținută în scopul contractării asistenței tehnice care sprijină Compania de Apă în vederea pregătirii aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad.

În data de 05.04.2023, Compania de Apă Arad S.A. și Asocieria Romair Consulting SRL&Complex Design SRL&Cirrus Project SRL au semnat Contractul de servicii nr. 2.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului și include 3 activități:

Activitatea I - Asistență Tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire (8.163.970 LEI)

Principalele acțiuni:

- Actualizarea Studiului de Fezabilitate care va conține inclusiv: Analiza economico – financiară (analiza cost – beneficiu), Analiza instituțională, Studiul de Impact de Mediu;
- Completarea, transmiterea și aprobarea formularului de aplicație pentru obținerea finanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria delegării, Etapa 2022 – 2027, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Termenul de finalizare pentru Activitatea 1 Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire este 31.12.2023.

Activitatea I este finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020 - AP 3.

Activitatea II - Asistență Tehnică pentru managementul proiectului (9.218.127 LEI)

În cadrul Activității II, Consultantul va avea obligații privind:

- sprijin pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor din proiect
- actualizarea Master Planului Regional
- actualizarea Devizului din Proiect și Studiului de fezabilitate conform prevederilor HG 907/2016
- informarea și publicitatea proiectului
- activitățile de dezvoltare a GIS

Prestarea acestor activități va acoperi o lungime cumulată de sisteme de alimentare cu apă și apă uzată de 1000 km +/- 10%, incluzând toate obiectivele aferente (captări, gospodării de apă, cămine vane, cămine vizitare, stații de pompare, stații de epurare).

Activitatea III - Asistență Tehnică pentru supervizare (31.287.738 LEI)

Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995

Consultantul va asigura serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pentru Entitatea Contractantă în conformitate cu legislația în vigoare pentru contractele de execuție lucrări din cadrul Aplicației de Finanțare aprobată.

Activități specifice de Supervizare conform HG nr. 1/2018

Consultantul va activa în calitate de Supervisor care va gestiona și superviza contractele de lucrări cuprinse în Proiect și va executa toate îndatoririle „Supervisorului”, așa cum este specificat în HG nr. 1/2018, și fazele de preconstrucție, construcție și post construcție.

Activitatea II de Asistență pentru Managementul Proiectului și Activitatea III – Asistență Tehnică pentru Supervizare sunt afectate de condiția suspensivă, până la aprobarea Aplicației de Finanțare care va include bugetul contractat pentru aceste activități.

Consultantul a depus Studiul de Fezabilitate conform H.G. 907/2016 actualizat, care integrează rezultatele Analizei cost-beneficiu și Analiza instituțională actualizată. Compania de Apă Arad S.A. a aprobat varianta preliminară a Studiului de Fezabilitate, trimițându-l spre verificare către autoritatea abilitată. În urma studierii variantei preliminare a Studiului de Fezabilitate, Compania de Apă Arad S.A. a primit o listă de observații și clarificări, care a fost completată împreună cu Consultantul, fiind transmisă autorității de verificare, împreună cu varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate, conform observațiilor primite.

Proiect: *Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă* <cod SMIS2014+> 157933

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.

Contractul de Finanțare Nr. 1978/1.03.2023

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de Finanțare Nr. 1978/1.03.2023.

Valoare totală eligibilă → **9.896.200 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 94% finanțare nerambursabilă – **9.302.428 LEI**, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – **7.907.063,80 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **1.209.315,64 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **186.048,56 LEI** ;
- ⇒ 6 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **593.772 LEI**.

Proiectul *Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă* este un proiect integrat care conține atât componente hard, cât și componente soft, obiectivul general al acestuia fiind reprezentat de creșterea gradului de digitalizare al operatorului regional C.A.A. S.A. la nivelul Microsistemului Arad.

Obiective specifice: OS1 - reducerea pierderilor sistemului și OS2 - optimizarea costurilor.

Rezultate așteptate:

În vederea creșterii gradului de digitalizare a Microsistemului Arad, se propune înlocuirea/instalarea:

- ⇒ unui număr de 11.030 contoare inteligente de apă rece, Dn20;
- ⇒ unui număr de 657 contoare inteligente de apă rece, Dn32;

- ⇒ unui număr de debitmetre electromagnetice de inserție, Dn150/200/250;
- ⇒ unui număr de 10 loggeri de presiune;
- ⇒ unui sistem de citire la distanță (echipat cu o componentă software dedicată, capabilă să integreze până la 15.000 de contoare);
- ⇒ unui sistem GPS (bază+rover+2 tablete);
- ⇒ unui număr de 2 debitmetre electromagnetice portabile;
- ⇒ unui număr de 5 terminale portabile (prin care să se facă accesul la sistemul de contorizare inteligent dezvoltat);
- ⇒ unui număr de 2 cuple optice pentru programarea contoarelor inteligente;
- ⇒ unui număr de 2 interfețe de verificare metrologică (pentru introducerea contoarelor inteligente în modul de verificare metrologică;
- ⇒ unui număr de 2 servere.

Proiectul a fost implementat cu succes, fiind finalizat la data de 31.12.2023

3. PROIECT: *Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA*

Prin implementarea proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile se urmărește creșterea gradului de energie electrică produsă din surse regenerabile la nivelul României și, așadar, contribuția la atingerea Țintelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO₂ echivalent agregate la nivel național. Întrucât costurile cu energia electrică au un impact semnificativ asupra rezultatului exercițiului, se impune o reducere a costurilor de exploatare. În acest sens au fost identificate locurile de consum al căror necesar de energie electrică are o pondere semnificativă la nivelul conturului energetic și implicit asupra rezultatului economic al operatorului Compania de Apă Arad și s-a propus construirea a două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.

Obiectiv general

Creșterea capacității de producție de energie din surse regenerabile prin construirea a două centrale fotovoltaice de către COMPANIA DE APĂ ARAD, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad, în vederea asigurării unei ponderi cât mai mari din necesarul de energie electrică ale acestora.

Obiective specifice:

Crearea a două centrale fotovoltaice cu putere instalată unitară de 399,75 kWp până la data 31.12.2023.

Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032 – RST 2019, 2020;

Creșterea competitivității, eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile la nivel național;

Creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de producție și reducerea dependenței de importuri.

Contractul de finanțare nr. 2216/30.05.2023

Părți: Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **5.953.709,20** lei (1.203.231,38 Euro)(**TVA inclus**).

Valoarea totală eligibilă este de lei 5.003.116,98 lei (1.011.118,81 Euro) (**fără TVA**), din care:

- ⇒ (94%) finanțare nerambursabilă – 4.702.929,96 lei (950.451,68 Euro), formată din contribuții provenite de la:
 - Fondul de Coeziune(85%) – 3.997.490,47 lei (807.883,93 Euro),
 - Bugetul de Stat (13%) – 705.439,49 lei (142.567,75 Euro),
- ⇒ (6%) finanțare Compania de Apă Arad S.A. – 300.187,02 lei (60.667,12 Euro).

Proiectul a fost implementat cu succes, fiind finalizat la data de 31.12.2023

4. PROIECT: Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza), eMS: ROHU 208 – Acronim AQUALITY

Proiectul este implementat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020, Axa prioritara 1, Prioritatea de Investiții 6/b, în cadrul parteneriatului între Compania de Apa Arad S.A. - Lider (Partener 1), Szegedi Vizmu Zrt. - Partener 2 și Administrația Locală Algyo – Partener 3 și este

finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Valoarea totală a proiectului este de 3.093.801,24 euro inclusiv TVA.

Proiectul vizează în special „îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș , Mureș și Tisa”, în 6 puncte de măsurare interregionale, 4 în România și 2 în Ungaria, afectate pozitiv, după finalizarea proiectului.

Obiectivele:

- Proiectul oferă o abordare integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră România-Ungaria cu obiective și activități integrate;
- Protecția comună a râurilor Criș, Mureș și Tisa - prin investiții în infrastructura a 4 stații de epurare din România și 2 stații de epurare din Ungaria;
- Monitorizarea și raportarea - prin activități de supraveghere a calității apelor uzate evacuate din stațiile de epurare din România, dar și activități de cercetare privind efectele investițiilor realizate de partenerul din Ungaria;

5. PROIECT: *Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare*

În luna iunie 2023, CAA S.A. a depus la Administrația Fondului de mediu o cerere de finanțare pentru un Proiect care vizează execuția lucrărilor de branșare și racordare a consumatorilor cu venituri reduse de pe raza județului Arad, în număr estimat de 568 de gospodării.

Compania de Apă Arad S.A., în calitate de beneficiar, și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în calitate de finanțator al Investiției 3. *Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente*, finanțată prin Componenta 1: *Managementul apei*, au semnat Contractul de Finanțare nr. 356/PV/30.05.2024, pentru Proiectul **Prima Conectare la Sistemul Public de Alimentare de Apă și/sau Canalizare**, cod proiect - MAPC01202350200011.

Perioada de implementare a Proiectului este de 36 de luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026, această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul specific este reprezentat de creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare. Astfel, Proiectul prevede lucrări de branșare a gospodăriilor vulnerabile, la sistemul public existent de alimentare cu

apă și lucrări de racordare a gospodăriilor vulnerabile, la sistemul public existent de canalizare. Branșamentele/racordurile propuse prin proiect se vor conecta la infrastructura existentă de apă/apă uzată care are autorizație de funcționare.

În cadrul Proiectului sunt incluse 568 de gospodarii vulnerabile, din 23 de localități aflate pe teritoriul a 14 U.A.T.-uri, pentru care se vor realiza 476 de branșamente de apă și 163 de racorduri de canal. Localitățile vizate sunt: Municipiul Arad, Dorobanți, Ghioroc, Macea, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Șiria, Șofronea, Vladimirescu, Zădăreni, Zărand, Zerind.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, este de maximum 5.303.124,40 lei, echivalentul a 1.077.980,36 euro, cu o intensitate a sprijinului de 100 %.

Termenul de implementare este 30.06.2026.

II. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad a participat cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

În prezent au fost realizate toate activități necesare pentru implementarea proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare și ***proiectul a fost finalizat***. În cele ce urmează sunt descrise activitățile ce au fost realizate de-a lungul perioadei de implementare:

WP1 Management – Descriere activități

Activity M1 - Project coordination

Coordonare activități pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.

Coordonarea activității privind achiziția serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)

Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiilor de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad.

Coordonarea acțiunilor privind semnarea contractului pentru achiziția materialelor promoționale .

Coordonarea acțiunilor de Monitorizare a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb

Avizare Rapoarte de Partener RP LP

Activitățile echipei de management realizate în perioadele de raportare RP7 și RP8 nu sunt costuri eligibile

Coordonarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021. În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova”

Cooptarea în echipa Interreg a unui nou manager financiar, urmare a decesului doamnei Diana Ancuta, respectiv a unui nou manager tehnic, urmarea demisiei coordonatorului de proiect, domnul Bajo Arnold.

Urmărirea întocmirii documentației de către proiectant în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare. În acest sens s-au întocmit adrese referitoare la obținerea de avize și la obținerea autorizațiilor de construire.

A fost semnat cu Arcoinstal SRL contractul nr.22 din 6.01.2022 având ca obiect verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Au fost predate de prestator Documentațiile Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construcție pentru stațiile de epurare Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri, de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul a retransmis mai multe revizii ale documentațiilor care în varianta finală au fost aprobate în CTE-ul Companiei de Apă Arad și depuse la Primăriile Lipova și Gurahonț pentru eliberarea Autorizațiilor de Construcție. În urma documentelor depuse primăriile celor două localități au eliberat Autorizațiile de Construcție.

Au fost predate de către prestator Proiectele Tehnice și Detaliile de Execuție pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri,

de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul a retransmis prima revizie pentru SE Lipova, SE Gurahont și SE Ineu. Revizii care sunt incomplete și care nu au rezolvat observațiile trimise.

Nenumărate adrese către prestator referitoare la întârzierile apărute în finalizarea serviciilor de proiectare și la modul incomplet, superficial de întocmire a documentațiilor, adrese prin care am solicitat întocmirea la timp, corectă și completă a Proiectelor Tehnice, cu corelarea între cerințele autorității contractante și oferta prestatorului, cu o corelare între părțile scrise, desenate și fișele tehnice.

Au fost întocmite adrese și discutate prevederile OUG64/9.05.2022 referitoare la ajustarea prețului contractului, solicitând conform Legii documentele necesare pentru a putea fi întocmită nota justificativă și Actul Adițional la contract. Analizăm documentele trimise.

Au fost demarate documentele necesare în vederea încheierii unor contracte având ca obiect prestarea de servicii de dirigenție de șantier (pentru specialitățile la care Compania de Apă Arad SA nu are personal autorizat).

Coordonare activitate pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.
Act adițional nr. 2/08.06.2023 la Contractul de finanțare 39772/19.03.2019

Situațiile neprevăzute în implementarea proiectului au condus la necesitatea prelungirii perioadei de finalizare a acestuia, de la 61 de luni la 73 de luni până la 30.12.2024, având în vedere întârzierile:

- Întârzierile inițiale au fost cauzate de perioada necesară întocmirii documentației de achiziție, combinată cu situația metodei de recuperare a TVA. Astfel, implementarea proiectului a fost incertă, din cauza obligațiilor legale ale LB de a recupera TVA pentru cheltuielile finanțate din surse proprii ale CAA, de la bugetul național de stat. LB nu a lansat procedura de achiziție publică până la identificarea modului de recuperare a TVA. Primul anunț pentru procedura de achiziție publică a fost lansat în SEAP în data de 15.06.2021 (SCN1087605), la 2,5 ani de la demararea proiectului, apelul a fost anulat. A doua cerere pentru procedura de achiziție publică a fost lansată în data de 16.07.2021. Compania de Apă Arad a încheiat Contractul nr. 21/18.11.2021.

- Întârzierile în livrarea Proiectului Tehnic pentru toate stațiile de epurare au dus la întârzierea începerii lucrărilor de execuție

- Întârzieri în livrarea utilajelor necesare finalizării lucrărilor la stația de epurare Gurahont, ceea ce a dus la nefinalizarea lucrărilor.

Coordonarea proiectului continuă, echipele care lucrează împreună au o comunicare clară și bună.

Verificate Rapoarte de proiecte și de partener solicitate către Secretariatul Comun (BRECO) și Expertul de monitorizare desemnat din partea BRECO.

La data de 05.09.2022, Actul adițional nr. 1/05.09.2022 la Contractul nr. 21/18.11.2021 pentru „Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montaj echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova” care are ca obiect majorarea prețului supus rezervei de implementare a proiectului.

La data de 03.08.2023, Actul adițional nr. 2/03.08.2023 la Contractul nr. 21/18.11.2021 pentru „Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montaj echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova” care are ca obiect modificarea duratei de execuție a lucrărilor.

În iunie 2023 a fost semnat Actul adițional nr. 2 de modificare a Contractului de subvenționare nr. 39772/19.03.2019 pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului la 61 de luni, în martie 2023.

În decembrie 2023 a fost semnat Actul adițional nr. 3 de modificare a Contractului de subvenționare Nr. 39772/19.03.2019 pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului la 73 de luni și realocări bugetare între linii bugetare, în decembrie 2023.

Raport final:

Project coordination a fost realizată cu resursele umane interne, angajate în cadrul proiectului. Sarcini de coordonare de proiect, au avut în vedere managementul zilnic al activităților proiectului, administrare financiară și profesională și de realizare a activităților, astfel încât să se asigure progresul și implementarea în timp util a proiectului.

Rapoarte partener DM1.1 livrabile trimise la FLC: au fost planificate 15 bucăți. Au fost transmise la FLC 35 bucăți (RP1, RP2, RP3, RP4, RP11, RP12, RP13, RP14, RP15 și RP16 au mai mult de 1 raport).

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare.
- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare

- Au avut loc întâlniri între autoritatea contractantă și prestator legate de vizite pe teren, întâlniri între autoritatea contractantă și prestator care au vizat modul de derulare a contractului, în speță modul de realizare a serviciilor de proiectare, observațiile avute la întocmirea documentațiilor și a proiectelor tehnice și justificările necesare pentru aplicarea prevederilor OUG64/9.05.2022, întâlnirea din data de 25.05.2022 dintre Compania de Apă Arad SA și Szegedi Vizmu Zrt.
- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucrari pentru activitatea de Proiectare aferenta stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț si Arad
- A fost emisa Factura privind serviciul de proiectare pentru stațiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț si Arad aferenta SIL1
- Stația de epurare Lipova:
 - S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor. Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație). S-au montat echipamente.
 - Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de Epurare Arad
 - S-au comandat echipamentele necesare implementării proiectului, urmând sa sosească o parte din acestea
 - Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de epurare Ineu:
 - S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor. Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație). S-au montat echipamente.
 - Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de Epurare Gurahonț
 - S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor.
 - A fost plătită factura pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL4

Activitate A.M.3: Ședința PM ținută în RP actual:

- 19 în Szeged la 11.05.2023
- 20 sedinta Arad 14.08.2023
- 21 de echipe întâlnire 05.10.2023
- 22 de echipe întâlnire 11.10.2023
- 23 sedinta Arad 07.11.2023

- 24 sedinta Arad 17.11.2023
- 25 întâlnire Algyő 20.11.2023
- 26 sedinta Arad 22.11.2023
- 27 întâlnire Szeged 29.11.2023
- 28 întâlnire Algyő 11.12.2023
- 29 întâlnire pe Zoom 13.12.2023
- 30 întâlnire pe Zoom 29.12.2023

Raport final:

Întâlnirile de management de proiect au fost organizate în mod regulat.

Întâlnirile au avut scopul de a asigura progresul în timp util al proiectului, de a discuta următorii pași, sarcini, orice probleme apărute, dificultăți și soluționarea acestora și, de asemenea, de a evalua performanța trecută. La acestea au participat toate persoanele implicate în activități de management. Când a fost posibil, acestea au fost legate de evenimentele mai mari (deschidere, închidere etc.) și după COVID ședințe electronice au fost încorporate pentru eficientizarea costurilor.

Livrabil DM3.1 Întâlniri de management de proiect organizate: au fost planificate 30 buc și au avut loc 30 de întâlniri.

Activitate raportată finalizată și finalizată în raportul partenerului RP16.1

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021, în data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și

montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova”

- Monitorizarea calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
- Întocmire și încărcare în eMS - Rapoarte de Partener
- Întocmire și încărcare în eMS - Raport de Proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii.
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare pentru decontare cheltuieli pentru perioadele în curs
- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucru pentru activitatea de Proiectare aferentă stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahont și Arad
- A fost emisă Factura privind serviciul de proiectare pentru stațiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahont și Arad
- Stația de epurare Lipova:
 - s-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor.
 - Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație)
- Stația de Epurare Arad
 - S-au comandat echipamentele necesare implementării proiectului, urmând să sosească o parte din acestea

Coordonare activitate pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.
Act adițional nr. 2/08.06.2023 la Contractul de finanțare 39772/19.03.2019

Situațiile neprevăzute în implementarea proiectului au condus la necesitatea prelungirii perioadei de finalizare a acestuia, de la 61 de luni la 73 de luni până la 30.12.2024,

Implementarea proiectului continuă, echipele care lucrează împreună au o comunicare clară și bună.

Monitorizarea calității apelor uzate evacuate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad din râurile Mureș și Crișul Alb

Desfășurarea activității de contabilitate financiară necesară implementării proiectului

Elaborare Rapoarte de proiecte și de partener solicitate către Secretariatul Comun (BRECO) și Expertul de monitorizare desemnat din partea BRECO.

Raportul partenerului și transmiterea raportului de proiect:

Raportul partener 3.4 transmis la FLC pe 13.10.2023 verificat pe 02.11.2023.

Raportul partenerului 12.2 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 13.1 transmis către LP la 08.05.2023 nu conține costuri sau activități.

Raportul partenerului 13.2 transmis la FLC pe 27.06.2023 verificat pe 36.07.2023

Raportul partenerului 13.3 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 14.1 transmis la FLC la 30.06.2023 verificat la 16.08.2023

Raportul partenerului 14.2 transmis la FLC pe 13.07.2023 verificat pe 17.08.2023

Raportul partenerului 14.2 transmis la FLC pe 23.08.2023 verificat pe 26.09.2023

Raportul partenerului 14.4 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 15.1 transmis la FLC pe 04.09.2023 verificat pe 05.10.2023

Raportul partenerului 15.2 transmis la FLC pe 15.11.2023 verificat pe 18.12.2023

Raportul partenerului 15.3 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 01.02.2024

Raportul partenerului 15.4 transmis la FLC pe 25.01.2024 verificat pe 12.02.2024

Raportul partenerului 15.4 transmis la FLC pe 25.01.2024 verificat pe 12.02.2024

Raportul partenerului 16.2 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 08.03.2024

Raportul de proiect tehnic 11.3 depus pe JS la 10.02.2023

Raportul de proiect 12.1 depus pe JS la 27.02.2023

Raport de proiect 12.2 depus pe JS la 05.05.2023

Raportul de proiect tehnic 13.1 depus pe JS la 10.02.2023

Raport de proiect 13.2 depus pe JS la 08.08.2023

Raportul de proiect 14.1 depus pe JS la 17.08.2023

Raportul de proiect 15.1 depus pe JS la 06.10.2023

Raportul de proiect 15.2 depus pe JS la 18.12.2023

Raportul de proiect 15.3 depus pe JS la 01.02.2024

Raportul de proiect 16.1 transmis pe JS la verificarea martie 2024

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat achizițiile pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:

- Achiziții de echipamente de birou, echipamente IT și autovehicule.
- Echipamente de laborator și pachet de mobilier achiziționat
- Achiziție vehicul

Raport Final:

A.T1.1 Operational Team s-a asigurat de realizare activități:

PLANIFICAT: 3 livrabile

REALIZAT: 3 livrabile

D.T1.2.1- Achizițiile de produse și servicii necesare implementării proiectului: Echipamente de birou, echipamente IT au fost efectuate în perioada 2, și solicitate cu RP2.2.

D.T1.2.2 - achizițiile de produse și servicii necesare implementării proiectului: Echipamentele și mobilierul de laborator au fost realizate în perioada 3 și 4 de implementare, și solicitate cu RP3.2 și RP4.2.

D.T1.2.3 - achiziționarea vehiculului s-a făcut în perioada 2 de implementare și a fost solicitată cu RP2.2

S-a finalizat monitorizarea calității apelor uzate evacuate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad din râurile Mureș și Crișul Alb. Rezultatele monitorizării apelor uzate evacuate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad, în perioada de implementare, sunt atașate la eMS.

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity II.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad):

- Implementarea proiectului este întârziată în ceea ce privește achiziționarea de proiecte tehnice pentru Gurahonț și Lipova și proiecte tehnologice pentru Arad și Ineu. Astfel, lucrările de infrastructură sunt întârziate și ele.
- Începerea achiziției de servicii pentru realizarea proiectelor de investiții tehnice în Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice de instalare a echipamentelor în Arad și Ineu după cum urmează: reanalizarea specificațiilor, redactarea contractului, publicarea documentației pe SEAP. a solicitat să o verifice din nou de către ANAP, însă, din cauza modificării legislației privind achizițiile publice, SEAP a decis să publice direct documentația fără să o verifice din nou.
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021
- Livrabilele sunt instalate în raportul partenerului 5.1.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021, în cadrul unei conferințe de preză organizate a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova”
- Derularea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova”
- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucrări pentru activitatea de Proiectare aferenta stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad , pentru care s-a emis plătit factura aferentă situației de lucrări SIL 1

Activity II.2 Lucrări de Infrastructură Lipova

Investițiile la stația de epurare Lipova s-au finalizat, pentru care s-a încheiat

Procesul verbal de recepție aferent

Activity II.3 Lucrări de Infrastructură Ineu

Investițiile la stația de epurare Ineu s-au finalizat, pentru care s-a încheiat

Procesul verbal de recepție aferent

Activity II.4 Lucrări de Infrastructură Gurahonț

În martie 2024

Investițiile la stația de epurare Gurahonț sunt în derulare. Lucrările au început abia în mai 2023, s-a comandat o parte din utilaj, iar în decembrie starea fizică a fost de 39% și starea financiară de 38%, din acest motiv lucrările vor fi continuate

și finalizate până la data de 31.12.2024 din sursele CAA. . În martie 2024, starea fizică era de 59%, iar starea financiară era de 57%

La data de 15.07.2024

Toate echipamentele furnizate au fost montate și verificate în instalații.

Lucrarile rămase de executat:

- lucrări de sistematizare teren - 65% finalizate
- Drumuri și platforme interioare - 10% finalizate
- Rețeaua de iluminat interior - 60% finalizată
- Construcții civile și tehnologice - 98% finalizate
- garduri perimetrare - atins 12%
- Instalații de automatizare SCADA și HDMI - 85% finalizate
- Probe și teste tehnologice - finalizate 85%
- Antrenament personal - a finalizat 75% din procesul tehnologic

Activity II.4 Lucrări de Infrastructură Gurahont

*Investițiile la stația de epurare Arad s-au finalizat, pentru care s-a încheiat
Procesul verbal de recepție aferent*

Activity II.5 Lucrări de Infrastructură Arad

*Investițiile la stația de epurare Arad s-au finalizat, pentru care s-a încheiat
Procesul verbal de recepție aferent*

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Finalizată și terminată în RP2.Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019.

Activity A.C.2 - D.C.2.1

- Public events
- Public events organized Closeing conference Szeged + 2 Workshope Arad + Szeged

- evenimente publice: Atelierele au fost planificate pentru RP5, cu toate acestea, odată cu MR cu addendum, acestea au fost modificate în RP9, RP11 din cauza COVID-19 și prelungirea perioadei de implementare. De asemenea, Conferința de închidere va avea loc la ultimul PR al perioadei de implementare.
- În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova"
- Primul dintre cele 4 ateliere planificate pentru proiect a avut loc pe 11 mai 2023 la Szeged în RP14. Au urmat alte 3 workshop-uri: al 2-lea Workshop Szeged, 1 Workshop Algyő, 1 Workshop Arad și Conferința de închidere la Szeged în RP15 pe 29 noiembrie. Cu peste 70 de participanți, inclusiv reprezentanți ai mai multor posturi de presă și radio, împreună cu invitații noștri. invitați, a fost posibilă trecerea în revistă a dezvoltărilor realizate și a evenimentelor de proiect pentru toți cei trei parteneri cu ajutorul prezentărilor și filmelor. Aceasta încheie ultima activitate de comunicare. Această activitate este finalizată și finalizată în RP15..

Raport final:

1 conferință de deschidere a fost organizată la Arad în data de 15.04.2019 pentru a deschide implementarea proiectului și pentru a informa publicul și profesioniștii din sectorul apei despre proiect și activitățile planificate. La conferința de deschidere PP1 a participat la conferință cu 30 de persoane (închiriere autobuz).

A.T1.1 Operational Team s-a asigurat de realizarea activității Activitate raportată finalizată și finalizată în raportul partenerului RP2.1.

Activity A.C.3 Promotional material

- Obligatory promotion materials pack
- Derulare contractului pentru realizarea materialelor publicitare

Au fost executate și montate - conform contractului nr. 17 din 13.07.2020, caietului de sarcini nr.421 din 8.11.2019, comenzii nr. 18 din 9.12.2019, procesului verbal nr.6397/31.03.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 7547/15.04.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 8341/29.04.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal de recepție nr.401 din 5.07.2022 și a avizului favorabil primit de la SC al BRECO Oradea - panourile temporare la cele patru stații de epurare.

▪ Activitatea A.C.3 Finalizată și finalizată în RP2

Raport final:

Pachetul conține materialele promoționale produse de cei doi parteneri.

LP: panouri publicitare, autocolante, postere;

PP2: 2 postere A3, 50 autocolante pentru echipament, 1 roll-up.

PP3: panou publicitar temporar și permanent

Toți partenerii și-au pregătit pachetele de comunicare obligatorii și le-au folosit conform scopului lor: roll-up la toate evenimentele; autocolante lipite pe echipamentul achiziționat; panouri publicitare, afișe și panouri publicitare la stațiile de epurare.

Livrabil DC3.1 Pachetul de materiale de promovare obligatorie a fost raportat finalizat cu pregătirea pachetului PP3s în raportul partenerului RP9.1. LP a raportat materiale promoționale în RP11.1

III. Investițiile și reparațiile finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei

Până la 31 decembrie 2024 din fondul IID s-au efectuat lucrări de investiții în regie și antrepriză, lucrări de reparații în regie proprie, s-au achiziționat materiale necesare lucrărilor efectuate în regie proprie și utilaje independente, s-a plătit datoria internă aflată la scadenta pentru programul POS Mediu.

Rambursare Datorie internă – 12 luni	Valoare EUR
Datorie internă POS Mediu	1.470.038,50
Total	1.470.038,50

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 au fost realizate investiții în valoare totală de 30.559.797 lei și au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 31.417.424 lei.

Investițiile realizate în primele 12 luni ale anului 2024 comparativ cu prevederile din BVC se prezintă în structură astfel:

Explicatii	Prevederi BVC 12 luni	Realizat 12 luni	BVC - Realizat	%
- investiții IID	44.424.800	25.810.998	18.613.802	58,10%
- investitii AT PNRR	2.882.000	790.314	2.091.686	27,42%
- investitii Prima conectare FEDER	265.000	0	265.000	0,00%
- investitii INTERREG RO-HU	3.301.204	3.958.485	-657.281	119,91%
TOTAL	50.873.004	30.559.797	20.313.207	60,07%

Investiții în Curs

La data de 31 decembrie 2024 soldul contului 231 „Investiții în curs” era de 30.512.737 lei înregistrând o scădere cu 857.627 lei față de 31 decembrie 2023 când soldul era în suma de 31.370.364 lei.

Soldul contului 231 „Investiții în curs” are următoarea componență:

		lei
23112	- investiții MLPAT	16.749
23116	- imob. SAMTID	494
23117	- investiții IID	19.857.657
2318	- investitii POIM	9.254.241
2319	- investitii POIM (TVA)	1.383.596
	TOTAL	30.512.737

3. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită de către companie se realizează în primul rând, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare, în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin norme și prescripțiile tehnice. Continuitatea serviciului constituie un obiectiv esențial care este prevăzut în Contractele de Delegare și de Gestiune fiind urmărit prin indicatorii de performanță: continuarea serviciului și durata medie de reparare a conductelor.

Indicatorul continuarea serviciului reflectă durata medie de rezolvare a întreruperilor la rețeaua de apă și a fost negociat la 8 ore conform Contractului de

Mandat, gradul de realizare al acestui indicator în perioada ianuarie – decembrie 2024 fiind de 3,72.

Indicatorul durata medie de reparare a conductelor avariate arată viteza cu care se intervine în remedierea avariilor care apar pe rețele de apă sau canal de la momentul înregistrării reclamației și până la soluționarea lor. Indicatorul negociat prin contractul de mandat este de 3 zile iar indicatorul realizat pentru perioada ianuarie – decembrie 2024 este de 0,24 zile.

Asigurarea calității apei potabile este urmărită de către indicatorul de performanță privind calitatea apei care are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor în conformitate cu prevederile Legii 458/2002. Numărul de probe conforme în perioada ianuarie – decembrie 2024 a fost de 8.906 indicator realizat față de 7.262 indicator negociat.

Compania de Apă Arad a urmărit și în perioada ianuarie- decembrie 2024, promovarea unei imagini transparente și pozitive a societății, cu intenția de a asigura liberul acces al cetățenilor la informațiile și activitățile de interes public ale Operatorului.

Scopul urmărit prin activitățile de comunicare desfășurate de-a lungul anului a fost creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și a produselor oferite dar și optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și clienți, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților și identificarea unor acțiuni care să vină în sprijinul lor.

Cu ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv de informare și educare a populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă Arad, se ocupă cu prioritate Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media. Mediatizarea activității CAA se realizează în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În perioada ianuarie – decembrie 2024, activitatea de informare publică s-a concentrat pe dezvoltarea comunicării online. Astfel, s-a intensificat publicarea postărilor despre activitatea Companiei de Apă Arad pe pagina oficială de socializare, pentru ca informațiile de interes să ajungă la cât mai mulți utilizatori.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

Remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție apă potabilă. Utilizatorii au fost informați despre întreruperea în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin intermediul paginii web CAA, a paginii oficiale de

Facebook a Companiei de Apă Arad și sunt transmise prin email și către DSP Arad.

Măsuri de protecție a instalațiilor împotriva înghețului Compania de Apă Arad a făcut recomandări în situația căminelor de bransament **aflate pe domeniul privat**. Conform legislației în vigoare, utilizatorilor le revine responsabilitatea protejării de îngheț a contoarelor montate pe proprietatea lor și tot ei vor suporta cheltuielile aferente, în situația în care contorul s-a defectat pentru că nu a fost protejat suficient.

Ziua Mondială a Apei 2024 - Ziua Mondială a Apei se sărbătorește pe tot globul începând din anul 1993. În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite stabilește o temă a apei în jurul căreia sunt planificate diverse evenimente. Tema stabilită pentru anul acesta a fost “ Apă pentru pace “.

Vizite la Uzina de Apă nr.2 și Stația de Epurare – manifestări cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2024. Sute de elevi de la școli și licee arădene au vizitat cele două obiective ale Companiei de Apă Arad, ocazie cu care au aflat tresele tehnologice ale apei potabile și respective ale apelor uzate.

Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde au însemnat zile pline în care sute de elevi de la clasa I și până la liceu au vizitat atât Uzina de Apă cât și Stația de Epurare.

Apeluri repetate către utilizatori de a nu mai arunca șervețelele umede în toaletă, deoarece, acestea reprezintă cel mai mare pericol pentru sistemul de canalizare! Compania de Apă Arad atrage din nou atenția: toate tipurile de șervețele umede, atât cele pentru igiena mâinilor cât și cele pentru igiena intimă sau cele destinate bebelușilor, trebuie aruncate în coșul de gunoi!

Achiziția a două autospeciale combinate Cele două utilaje vor asigura servicii de vidanjarie și desfundare a canalizării și vor deservi tot județul. Cu tehnologie de ultimă generație și performanțe remarcabile, auto combinatele sunt dotate cu pompe de vid pentru absorbție și pompe de înaltă presiune pentru curățarea canalelor și țevelor, rezervorul fiind împărțit în două compartimente, unul pentru apa curată și unul pentru partea grosieră, poziționat în partea din spate a mașinii pentru a se putea realiza golirea lui. Achiziția celor două autospeciale completează parcul de utilaje al Companiei de Apă Arad și a fost imperios necesară pentru a asigura servicii optime de curățare și întreținere a conductelor.

Lucrări la Stația de Epurare Gurahonț

O nouă stație de epurare s-a construit pe fonduri europene în Gurahonț, județul Arad. Construirea unei stații de epurare în zonă a fost deosebit de

necesară, având în vedere că este vorba despre o comună cu peste 3.500 de locuitori care dispune de canalizare menajeră, dar până în prezent nu exista o stație de epurare modernă. Apa uzată era tratată prin decantare și apoi evacuată în râul Crișul Alb. Noua stație va deservi întreaga localitate Gurahonț și include o treaptă mecano-biologică, care asigură o epurare eficientă a apei uzate și respectă cele mai recente reglementări în domeniul protecției mediului privind reducerea substanțelor organice și protecția resurselor de apă.

Investiția s-a făcut în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)". Proiectul, depus de CAA împreună cu Compania de Apă Szeged, a fost acceptat la finanțare europeană în cadrul Programului INTERREG RO-HU și prin el, Compania de Apă Arad contribuie la îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, prin investiții la patru stații de epurare: Stația de Epurare a apelor uzate Ineu, Stația de epurare a apelor uzate Lipova, Stația de Epurare Arad și Stația de Epurare Gurahonț.

Utilizați cu responsabilitate resursele de apă potabilă în perioadele caniculare!

În perioadele cu temperaturi extrem de ridicate, Compania de Apă Arad atrage atenția asupra folosirii cu responsabilitate a resurselor de apă potabilă. Pentru o bună gestionare a resurselor de apă, Compania de Apă Arad recomandă arădenilor să utilizeze apa potabilă, distribuită prin sistemele de alimentare, numai în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești, respectiv numai în scop potabil și menajer. Folosirea apei potabile, în această perioadă, pentru udatul grădinilor trebuie evitată, deoarece poate crea disfuncționalități ce pot să ducă la presiune scăzută sau chiar lipsa apei de la robinet. Pentru udatul grădinilor este indicată folosirea unor surse alternative, cum ar fi forajele de mică adâncime sau bazinele pentru colectarea apei de ploaie.

Compania de Apă Arad construiește un rezervor nou de apă potabilă la Hălmagiu

La Hălmagiu, se construiește un rezervor nou de apă potabilă cu o capacitate de 500 de metri cubi, o investiție esențială pentru a răspunde nevoilor comunității.

Satele Bodești și Bănești din Hălmagiu s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu probleme frecvente de furnizare a apei, ceea ce a generat disconfort și inconveniente pentru locuitori.

Odată cu finalizarea acestui proiect, se estimează că aceste dificultăți vor dispărea, iar locuitorii vor beneficia de un flux constant și sigur de apă potabilă. Noul rezervor va deservi și comuna Vârfurile, extinzând astfel impactul pozitiv al investiției asupra unei arii mai largi.

Satul Crocna din comuna Dieci nu va mai avea probleme cu furnizarea apei

Compania de Apă Arad a făcut un pas important spre îmbunătățirea calității vieții, achiziționând o stație de ultimă generație de ridicare a presiunii pentru apă potabilă în satul Crocna, din comuna Dieci. Investiția rezolvă problema accesului la apă în sat, unde jumătate dintre locuitori se confruntau cu lipsa acesteia din cauza diferențelor de nivel.

Modernizarea rețelei de canalizare în Arad

Pe strada Lipovei din Arad, Compania de Apă Arad a inițiat un proiect important de modernizare a rețelei de canalizare. În cadrul acestuia, s-a înlocuit țeava existentă de beton de 400 mm cu o țeavă de ceramică, având un diametru de 600 mm.

Materialul ceramic este considerat cel mai calitativ pentru rețelele de canalizare, oferind durabilitate și rezistență în fața condițiilor de mediu. Investiția va îmbunătăți infrastructura locală și va contribui și la creșterea eficienței serviciilor de utilitate publică.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut și în această perioadă, prin mijloace de informare în masă: locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal Arădean, Live Arad, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Actualități-Arad, TV Arad, LaStradaTv, Aradobiectiv.ro, Radio Timișoara.

Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a continuat pe tot parcursul anului 2024 administrarea paginii de internet a Companiei: conținutul paginii de internet a fost actualizat cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative. Pe pagina de Facebook a Companiei s-au regăsit anunțuri privind înlocuirea și citirea contoarelor de apă dar și ultimele informații privind stadiul lucrărilor la infrastructura de apă și de canalizare aflate în derulare.

4. COMPETENȚE PROFESIONALE

Pentru creșterea eficienței generale a companiei, este nevoie de o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului.

A fost creat un mediu favorabil învățării și sprijinirii angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne.

Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

- a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
- b) obținerea unei calificări profesionale la solicitarea șefului de departament;
- c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
- d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
- e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
- f) prevenirea riscului șomajului;
- g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale;

Formarea profesională a salariaților trebuie să respecte următoarele principii:

- a) identificarea posturilor pentru care este necesară calificarea, căile de realizare , adoptarea programului anual și controlul aplicării acestuia;
- b) formarea profesională a salariaților în interesul unității se face pe cheltuiala acesteia;
- c) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze , organizat de un terț, conducerea societății va analiza cererea și va aprecia dacă și în ce condiții va suporta contravaloarea cursului;

Anexa la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei este și Planul anual de instruire care se întocmește în baza propunerilor șefilor.

La 31.12.2024 au participat la cursuri de perfecționare profesională 28 de salariați. Valoarea suportată de companie pentru cursuri în primele 12 luni este de 20.490 lei.

5. GRIJA PENTRU MEDIU

Desfășurarea activității serviciilor de apă și canalizare se realizează în astfel de condiții încât să se poată atinge următoarele obiective, cu rol în protecția mediului, pentru care Compania de Apă Arad S.A deține autorizații de mediu și gospodărire a apelor, emise de autoritățile locale de protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Arad și administrarea eficientă a resurselor naturale de apă prin Administrația Națională Apele Române: Administrația Bazinală de Apă

Mureș, Administrația Bazinală de Apă Bega și Administrația Bazinală de Apă Criș, și care urmăresc în ansamblu:

- îmbunătățirea cerințelor de viață ale cetățenilor;
- realizarea unei infrastructuri edilitare în spiritul protecției resurselor naturale;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecția mediului;
- economisirea apei, reducerea pierderilor la utilizatori și în rețelele de distribuție, utilizarea eficientă a apei;
- îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluanților deversați în mediul acvatic.

Compania de Apă Arad, își desfășoară activitatea și acționează în conformitate cu cerințele de mediu prevăzute de prevederile legale și reglementările în vigoare, prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile, a reținerii poluanților la sursă dar și principiul "poluatorul plătește" în vederea prevenirii poluării mediului (aer, apă, sol), a protecției mediului înconjurător prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor și conservarea resurselor naturale, fără a compromite capacitățile pentru generațiile viitoare.

Pentru funcționarea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate aflate în operarea societății noastre se solicită și se obțin:

- Autorizații sanitare de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publică
- Autorizații de gospodărire a apelor emise de către Administrațiile Bazinale de Apă "Apele Române"
- Autorizații de mediu emise de Agenția pentru Protecția Mediului.

U.A.T. in care opereaza Compania de Apa Arad	Autorizatie de mediu			Autorizatie sanitara de functionare		Autorizatie de Gospodarire a Apelor		Monitorizarea calitatii apei potabile si apei uzate	
	Autorizatie de mediu: nr./data si emisa de	Valabilitate	Ultima viza anuala (perioada vizată)	nr./data si emisa	Ultima viza anuala (data)	Autorizati e de Gospodari re a Apelor: nr./data si emisa de	Valabilitate	Program de monitorizare de control a calitatii apei potabile avizat pentru anul in curs	Program de monitorizare a calității apei uzate și a apei epurate, deversate în emisar pentru anul in curs
Municipiul Arad	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Curtici	apa: nr. 38/15.03.2021 canal: nr. 22/12.02.2021	nedeterminat nedeterminat	apa - 18.12.2024 - 15.03.2026 canal - 20.12.2024 - 12.02.2026	nr. 102/31.05.2017	28.09.2023 - 28.09.2024	nr.166/08.07.2024	08.12.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Ineu	apa: nr. 248/06.12.2024 canal: 77/20.11.2018	nedeterminat nedeterminat	canal - 07.10.2024 - 20.11.2025	nr. 184/15.09.2017	13.07.2023-13.07.2024	nr.343/07.11.2023	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Lipova	apa: nr. 214/30.10.2024 canal: 71/16.04.2020	nedeterminat nedeterminat	canal - 15.02.2024 - 16.04.2025	nr. 139/19.07.2017	13.09.2023-13.09.2024	nr.23/29.01.2024	31.12.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Nadlac	apa: nr. 220/24.12.2019 canal: 86/03.04.2023	nedeterminat nedeterminat	apa - 12.03.2024-12.03.2025 canal-12.03.2024-03.04.2025	nr. 127/29.03.2017	25.05.2023-25.05.2024	nr.nr. 76/17.11.2023 modificat oare la aut. 8/31.01.2022	31.01.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Pancota	apa: nr. 127/23.09.2019 revizuita in 29.12.2021	nedeterminat nedeterminat	apa:01.07.2024 - 23.09.2025 canal: 12.03.2025	nr. 185/15.09.2017	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 352/09.11.2023	01.11.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022

	canal: nr. 63/06.04.2022		24-06.04.2025						
Orasul Pecica	apa: nr. 189/03.12.2020 canal: nr.290/02.11.2023	nedeterminat nedeterminat	apa-09.10.2024 - 03.12.2025 canal - 06.12.2024 - 02.11.2025	nr. 125/29.03.2017	25.05.2023-25.05.2024	nr. 417/11.11.2019	11.11.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Orasul Santana	apa: 154/30.07.2024 canal: nr. 61/03.10.2018	26.08.2024 nedeterminat	canal - 30.09.2024 - 03.10.2025	nr. 92/15.05.2017	13.11.2023-13.11.2024	nr.6/09.01.2024	01.01.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Almas	apa: nr. 190/24.09.2024	nedeterminat		nr. 137/19.07.2017	23.12.2022 - 23.12.2023	aut. nr. 59/29.02.2024	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Apatiu	apa: nr. 50/24.02.2023	nedeterminat	apa: 19.11.2024 - 24.02.2026	-	-	nr. 316/18.10.2022	01.10.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Archis	apa: 50/17.05.2019	nedeterminat	apa - 28.02.2024 - 17.05.2025	nr. 187/15.09.2017	13.07.2023 - 13.07.2023	aut. nr. 43/21.02.2024	01.02.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Beliu	canal:24/01.02.2023	nedeterminat	canal: 17.12.2024 - 01.02.2026	nr. 187/15.09.2017	13.07.2023 - 13.07.2024	44/21.02.2024	01.01.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Bocsig	apa: 50/17.05.2019	nedeterminat	apa - 28.02.2024 - 17.05.2025	nr. 187/15.09.2017	13.07.2023 - 13.07.2024	aut. nr. 43/21.02.2024	01.02.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Brazii	apa: nr. 190/24.09.2024	nedeterminat		nr. 137/19.07.2017	23.12.2022-23.12.2023	aut. nr. 59/29.02.2024	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Cermei	apa:48/27.02.2024	nedeterminat		nr. 244/12.12.2017	23.11.2022-23.11.2023	aut. nr. 293/20.09.2023	01.09.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul

Comuna Chisindia	apa: 177/03.07.2023	nedeterminat	apa: 24.04.2024 - 03.07.2025	nr. 2/06.01.2022	27.12.2023-27.12.2024	nr. 349/15.11.2022	01.12.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Covasant	apa: nr. 194/05.12.2019	nedeterminat	apa - 09.10.2024 - 05.12.2025	nr.194/25.06.2009	25.05.2023-25.05.2024	nr. 84/07.04.2022	01.05.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Craiva	apa: 50/17.05.2019	nedeterminat	apa - 28.02.2024 - 17.05.2025	nr. 187/15.09.2017	13.07.2023 - 13.07.2024	aut. nr. 43/21.02.2024	01.02.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Dezna	canal: 79/07.06.2021	nedeterminat	canal- 01.04.2024 - 07.06.2025	nr. 138/19.07.2017	30.06.2023-30.06.2024	nr. 312/09.10.2020	09.10.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Dieci	apa: nr. 190/24.09.2024	nedeterminat		nr. 137/19.07.2017	23.12.2022-23.12.2023	aut. nr. 59/29.02.2024	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Dorobanti	apa: nr. 38/15.03.2021	nedeterminat	apa - 18.12.2024 - 15.03.2026	nr. 102/31.05.2017	28.09.2023-28.09.2024	449/08.12.2022	08.12.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Felnac	apa: nr. 135/14.07.2022	nedeterminat	apa - 24.04.2024 - 14.07.2025	nr. 104/31.05.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	nr. 53/12.04.2021	12.04.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Fantanele	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Frumuseeni	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2025	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022

Comuna Grăniceri	apa: 51/24.02.2023	nedeterminat	19.11.2024 - 24.02.2026	-	-	nr. 292/05.10.2022	01.10.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Ghioroc	apa: nr. 194/05.12.2019	nedeterminat	apa - 09.10.2024 - 05.12.2025	nr. 194/25.06.2009	25.05.2023-25.05.2024	aut. nr. 84/07.04.2022	01.05.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Gurahont	apa: nr. 190/24.09.2024 canal: nr. 72/16.04.2020	nedeterminat decizie - 16.04.2022	canal - 11.09.2024 - 01.03.2025	nr. 137/19.07.2017	23.12.2022-23.12.2023	aut. nr. 59/29.02.2024	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Halmagiu	canal: 195/03.10.2024	nedeterminat		nr. 106/31.05.2017	23.09.2023 - 23.09.2024 (DSP a stabilit depunerea analizelor de audit) Cerere viza anuala nr. 24426/05.12.2021	nr. 225/26.07.2023	01.07.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Halmagel	apa: nr. 125/23.09.2019, revizuita in 29.12.2021	nedeterminat	apa- 01.07.2024 - 23.09.2025	nr. 106/31.05.2017	23.09.2023 - 23.09.2024 (DSP a stabilit depunerea analizelor de audit) Cerere viza anuala nr. 24426/05.12.2022	nr. 269/23.07.2021	01.08.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Hasmaș	apa: 50/17.05.2019	nedeterminat	apa - 28.02.2024 - 17.05.2025	nr. 187/15.09.2017	13.07.2023-13.07.2024	nr. 43/21.02.2024	01.02.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Iratosu	apa: nr. 167/22.10.2020	nedeterminat nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025	nr. 102/31.05.2017	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Livada	apa: nr. 167/22.10.2020	nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Macea	apa: nr. 38/15.03.2021 canal: nr. 22/12.03.2021	nedeterminat nedeterminat	apa - 18.12.2024 - 15.03.2025	nr. 102.31/05.2017	28.09.2023-28.09.2024	449/08.12.2022	08.12.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP	Program de monitorizare ape uzate

			26 canal - 20.12.20 24 - 12.02.20 26					499/10.01.20 23	25354/15.12. 2022
Comuna Moneasa	apa: nr. 96/20.05.2020 canal: nr. 80/07.06.2021	nedeter minat nedetre minat	apa - 28.02.20 24- 20.05.20 25 canal - 01.04.20 24- 07.06.20 25	nr. 138/19.07.20 17	30.06.2023- 30.06.2024	nr. 392/13.12 .2022	01.01. 2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12. 2022
Comuna Olari	apa: nr. 154/30.07.202 4	nedeter minat		nr. 92/15.05.201 7	13.11.2024- 13.11.2024	nr. 6/09.01.2 024	01.01. 2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Nu este cazul
Comuna Paulis	canal: nr. 71/17.05.2021	nedeter minat	canal - 01.04.20 24- 17.05.20 25	nr. 194/25.06.20 09	25.05.2023- 25.05.2024	aut. nr. 14/08.05. 2023	31.05. 2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12. 2022
Comuna Pilu	apa: nr. 323/08.12.202 3	nedeter minat	apa - 09.10.20 24 - 08.12.20 25	nr. 226/17.12.20 17	04.08.2023- 04.08.2024	nr. 293/0510. 202	01.10. 2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Nu este cazul
Comuna Peregu Mare	apa: nr. 221/24.12.201 9	nedeter minat	apa - 09.10.20 24 - 24.12.20 25	nr. 83/04.03.201 9	25.05.2023- 25.05.2024	nr.48/04.0 5.2022	03.05. 2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Nu este cazul
Comuna Savarsin	apa: 209/01.11.202 2 canal:73/02.04. 2024	nedeter minat nedeter minat	apa: 29.08.20 24 - 01.11.20 25	-	-	nr. 73/17.06. 2022	17.06. 2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12. 2022
Comuna Sagu	apa: 69/13.11.2018 canal: 48/03.03.2022	nedeter minat nedeter minat	apa - 29.08.20 24 - 13.11.20 25 canal:24 .12.2024 - 03.03.20 26	nr. 144/09.12.20 20	28.09.2023- 28.09.2024	aut. nr. 40/16.03. 2023	16.03. 2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12. 2022
Comuna Seitin	apa: nr. 220/24.12.201 9	nedeter minat	apa - 09.10.20 24 - 24.12.20 25	nr. 127/29.03.20 17	25.05.2023- 25.05.2024	nr. 8/31.01.2 022	31.01. 2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.20 23	Nu este cazul

Comuna Seleuș	apa: nr. 127/23.09.2019 revizuita in 29.12.2021	nedeterminat	apa: 01.07.2024 - 23.09.2025	nr. 185/15.09.2017	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 352/09.11.2023	01.11.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Sepreus	apa: nr. 113/15.06.2022	nedeterminat	VIZA apa - 01.04.2024 - 15.06.2025	nr. 243/12.12.2017	13.12.2023-13.12.2024	nr. 316/16.10.2020	16.10.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Sicula	apa: nr. 248/06.12.2024	nedeterminat		nr. 184/15.09.2017	13.07.2023-13.07.2024	aut. nr. 343/07.11.2023	01.01.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Simand	apa: nr. 167/22.10.2020	nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Siria	canal:178/03.07.2023	nedeterminat	canal - 03.06.2024 - 03.07.2025	nr. 185/15.09.2017	28.09.2023-28.09.2024	nr. 323/24.10.2022	01.11.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Sofronea	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Taut	apa: nr. 127/23.09.2019 revizuita in 29.12.2021	23.09.2024	apa: 01.07.2024 - 23.09.2025	nr. 185/15.09.2017	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 352/09.11.2023	01.11.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Tarnova	apa: nr. 127/23.09.2019 revizuita in 29.12.2021	23.09.2024	apa: 01.07.2024 - 23.09.2025	nr. 185/15.09.2017	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 352/09.11.2024	01.11.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Vinga	apa: nr. 236/19.09.2023	nedeterminat	apa - 01.07.2024 - 18.09.2025	nr. 173/23.12.2020	28.09.2023-28.09.2024	aut. nr. 47/06.03.2024	06.03.2027	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul

Comuna Varfurile	apa: nr. 125/23.09.2019, revizuita in 29.12.2021	nedeterminat	apa- 01.07.2024 - 23.09.2025	nr. 106/31.05.2017	28.09.2023 - 28.09.2024 (DSP a stabilit depunerea analizelor de audit) Cerere viza anuala nr. 24426/05.12.2022	nr. 269/23.07.2021	01.08.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Vladimirescu	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Zabrani	apa: nr. 218/01.11.2024	10.10.2024		nr. 105/13.05.2017	24.10.2022- 24.10.2023	nr. 119/27.10.2021	27.10.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Zadareni	apa: nr. 167/22.10.2020 canal: nr. 9375/revizuita in 26.05.2020	nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025 canal - 14.06.2024 - 14.07.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Program de monitorizare ape uzate 25354/15.12.2022
Comuna Zarand	apa: 257/29.12.2022	nedeterminat	apa - 09.10.2023- 29.12.2025	nr 183/15.09.2017	16.10.2023- 16.10.2024	nr. 300/07.10.2022	01.11.2026	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Zerind	apa: 131/05.07.2022	nedeterminat	apa - 24.04.2024 - 05.07.2025	-	-	nr. 115/29.03.2021	01.04.2025	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul
Comuna Zimandu Nou	apa: nr. 167/22.10.2020	nedeterminat	apa - 27.09.2024 - 22.10.2025	nr. 123/30.03.2017	25.05.2023 - 25.05.2024	aut. nr. 27/07.07.2023	31.08.2024	Program de monitorizare apa potabila avizat DSP 499/10.01.2023	Nu este cazul

6. GRIJA PENTRU SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI ANGAJAȚILOR

Activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M.) pe anul 2024, este realizată de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

- Baza legală de desfășurare a activității de Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M.) este Legea nr. 319/2006 actualizată; H.G. 1425/2006 modificată; H.G.1048/2006 republicată; H.G.1091/2006; H.G.1028/2006; H.G.1051/2006; H.G.1146/2006; H.G. 355/2007 actualizată; O.U.G. 96/2003; O.U.G. 99/2000 .
- Scopul activității de Securitate și Sănătate în Muncă în anul 2024 este de a asigura cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea integrității fizice, psihice și sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, concretizându-se în următoarele acțiuni:
- Efectuarea controalelor la locurile de muncă din cadrul companiei conform programului anual de control, aprobat de Directorul General al unității.
- Asigurarea că fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată cuprinzând cele trei faze de instructaj – instruirea introductivă generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică, conform tematicilor de instruire, aprobate de Directorul General al companiei.
- Urmărirea acordării de echipamente individuale de protecție, conform H.G. nr.1048/2006 republicată 2022 și a Normativului cadru intern nr. 25217/30.10.2023.
- Urmărirea acordării materialelor igienico-sanitare.
- Urmărirea acordării alimentației de protecție.
- Urmărirea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție la nivelul întregii companii.
- Urmărire respectării regulilor și măsurilor de securitate și sănătate în muncă la locurile de muncă din cadrul companiei.
- Asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor în perioada ianuarie-decembrie și în continuare se efectuează de către cabinetul medical din cadrul companiei, pentru conducătorii auto se face la Policlinica AS Arad cu care există contract de prestări servicii nr. 54/2021.
- Pentru asigurarea stării de sănătate a lucrătorilor în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 319/2006 actualizată și H.G. 355/2007 actualizată, serviciile medicale de medicina muncii constau în:

- Elaborarea fișei de aptitudine în muncă pentru fiecare lucrător.
- Efectuarea monitorizării stării de sănătate a lucrătorilor, prin control medical periodic și la schimbarea locului de muncă și elaborarea unui raport medical de activitate la sfârșitul examinărilor.
- Semnalizarea cazului de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății.
- Pe lângă examinările medicale obligatorii prevăzute de legislația de profil în vigoare, salariații beneficiază ori de câte ori este nevoie, la solicitare de examinare și consiliere pe probleme medicale și unele investigații paraclinice în limitele de competență și dotare din cadrul acestor structuri.

În anul 2024, nu a fost semnalat nici un caz de boală profesională.

Rezultatele participării și consultării pe linie de S.S.M..

- Participarea și consultarea angajaților cu privire la problematica S.S.M. și în perioada iulie-septembrie anul 2024, s-a realizat prin activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, cu participarea reprezentanților lucrătorilor, constatându-se că toți lucrătorii beneficiază de:
- Cele trei faze de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă (instruirea introductivă generală, instruirea la locul de muncă , instruirea periodică),
- De echipament individual de protecție conform H.G. nr. 1048/2006, existând în acest sens Normativul Cadru Intern (N.C.I.) nr. 25217/30.10.2023 de acordare a echipamentului individual de protecției .
- Personalul beneficiază de materiale igienico-sanitare conform N.C.I. nr.15954/2021 și alimentație de protecție conform N.C.I. nr.15955/2021.
- Există Planuri de prevenire și protecție pe locuri de muncă aprobate de Directorul General al companiei.
- În anul 2024, s-au întocmit de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție 43 procese verbale de control pe Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și 43 procese verbale de control pe Situații de Urgență (S.U.), iar acolo unde au fost constatate neconformități, s-au trasat conducătorilor locurilor de muncă, măsuri și termene de remediere a acestora.
- S-au efectuat 3 exerciții de simulare la locurile de muncă, din care 17 exerciții simulare de incendiu, 11 exerciții de accident chimic.

Informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, directorului general adjunct, directorului economic, ianuarie – decembrie 2024

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
IINDICATORI CHEIE FINANCIARI (50%)							
I ICP privind fluxul de numerar (20%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	50	43,85	1,14	10	10,00
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	2,09	14,35	10	10,00
II ICP privind costurile (5%)							
3	Pondere cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	%	46,40	43,99	1,05	5	5,00
III ICP privind veniturile (10%)							
4	Cifra de afaceri	lei	169.362.258	172.684.579	1,02	10	10,00
IV ICP privind profitabilitatea(10%)							
5	Rata profitului brut operational	%	5,11	14,2	2,78	5	5,00
6	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	948,92	858,01	1,11	5	5,00
V ICP privind datoria(5%)							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor și comisioanelor) potrivit graficului de plăți	scad.	10.02.2024 10.05.2024 10.08.2024 10.11.2024	10.02.2024 10.05.2024 10.08.2024 10.11.2024	1,00	5	5,00
IINDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (50%)							
I ICP operationali(25%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,72	2,15	15	15,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,24	12,50	10	10,00
II ICP orientați către servicii publice (25%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr. probe	7.262	8.906	1,23	10	10,00
11	Tratarea reclamațiilor scrise	zile	30	18,02	1,66	10	10,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,63	1,05	5	5,00
TOTAL						100,00	100,00

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI STABILITI CONFORM ANEXEI NR. 2a ȘI 2b LA HG NR. 639/2023 ȘI DECIZIILOR NR. 109, 111 ȘI 113 DIN 13.09.2024 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A INTRAȚI ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU 01.10.2024

Indicatori financiari

Categorie	Indicator	Date primare	Formula	UM	Indicator realizat	Indicator negociat		Grad de realizare	Pondere %
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital Rulaj debitor ct 231	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital RD ct 231/Total active (Total active imobilizate+Total active circulante+cheltuieli in avans)	%	7,55%	minim	2%	realizat 100%	6
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)							
Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente		6,46	minim	1,5	realizat 100%	6
	Lichiditatea curentă	Datorii curente							

	Rambursarea creditului BCR	Rambursarea (ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	Plata ratelor in conformitate cu graficul de rambursare la datele scadente	scadență	10.02.2024 10.05.2024 10.08.2024 10.11.2024		10.02.2024 10.05.2024 10.08.2024 10.11.2024	realizat 100%	4
Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	%	646,75%	minim	2%	realizat 100%	4
		Creanțe la început de perioadă							
		Creanțe la sfârșit de perioadă							
Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curent	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior	%	38,29%	minim	3%	realizat 100%	5
		Cifră de afaceri perioadă anterioară							
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t	%	2.742.121	minim	50%	realizat 100%	10
		Profit net							
TOTAL PONDERE INDICATORI FINANCIARI				%					35

Indicatori nefinanciari

Categorie	Indicatori	Date primare	Formula	U.M.	Indicator realizat	Indicator negociat	Grad de realizare	Pondere %
INDICATORI OPERAȚIONALI								
Indicatori de mediu	Consumul specific de energie electrica / mc de apa facturata	Consum energie	Consumul specific de energie electrica / mc de apa facturata in anul t = Cantitatea de energie consumata pentru activitatea de apa in anul t / cantitatea de apa facturata in anul t	kWh/mc	0,54	maxim kWh/mc	0,7	realizat 100% 5
	Consumul specific de energie electrica / mc de apa uzata epurata din canalizare		Consumul specific de energie electrica / mc de apa uzata facturata in anul t = Cantitatea de energie consumata pentru activitatea de apa uzata in anul t / cantitatea de apa uzata facturata in anul t	kWh/mc	0,71	maxim kWh/mc	0,8	realizat 100% 5

	Continuitatea serviciului		Perioada maxima de întrerupere a furnizării de apa din motive imputabile Companiei de Apa care exclud forță majora, in conformitate cu prevederile licenței de operator	ore	3,72		8	realizat 100%	5
	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă		Numărul total de zile în care s-au efectuat reparațiile/număr total de reclamații	zile	0,24		3	realizat 100%	5
TOTAL PONDERE INDICATORI OPERAȚIONALI				%					20
INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE									
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți	Rata de retenție a clienților _t = (număr de clienți _t – număr de clienți noi _t)/număr de clienți _{t-1}	%	100%	minim	90%	realizat 100%	6
		Număr de clienți noi							
	Facturi emise pe baza contoarelor/total facturi		Valoarea facturilor de apa potabila emise in baza citirii contoarelor, ca procentaj din totalul facturilor de apa potabila emise	%	99,63		95	realizat 100%	7

	Tratarea reclamațiilor scrise		Termenul de răspuns la reclamațiile scrise si înregistrate ale clienților	zile	18,02		30	realizat 100%	7
TOTAL PONDERE INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE				%					20
INDICATORI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ									
Indicatori referitori angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului		DA/NU	DA		DA	realizat 100%	4
	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr de instruiți în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr ore	9.563	minim	8.000	realizat 100%	4
Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului t	Număr ședințe	33	minim	12	realizat 100%	5
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor		DA/NU	DA		DA	realizat 100%	4

Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	Număr angajați	765		650	realizat 100%	4
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Numărul de cadre superioare de conducere_t	%	53,03%		33,00%	realizat 100%	4
TOTAL PONDERE INDICATORI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				%					25

DIRECTOR GENERAL

Ing. Borha Gheorghe - Vasile

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Ing. Pistru Popa Simona Geanina

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Costea Alina Teodora